

**Информация о ходе работ по строительству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
по состоянию на 18.12.2023 года**

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик		
Нижнеуртовский район															
1	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		95				Буран-2 ед; снегоболотоход-1 ед;МТЛБ-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков, работа комиссии	19.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36		
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабуи</i>		0,077		55/30/25		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
2	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		95				Буран-2 ед; снегоболотоход-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков, работа комиссии	19.12.2023	Знаки установлены		АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36	
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах</i>		0,115		55/30/25		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол</i>		0,041		55/30/25		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
3	"г.Нижнеуртовск-д.Вампугол-с.Былино"	22,360		80				Автосамосвал-3 ед; К-700-1 ед;Т-170-1 ед	Засыпка ручьев грунтом, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены				АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь</i>		0,451		50/15/35		Мотопомпа-3 ед; Буран-1 ед	Заливка переправы, срезка торосов						
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей</i>		0,560		40/15/25		Мотопомпа-3 ед; Буран-1 ед	Заливка переправы							
4	"с.Былино-п.Зайцева речка"	14,225		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед; болотоход-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 01.12.2023г.					
Всего Нижнеуртовский район		115,980	1,244	93											
Сургутский район															
1	«с.Угут - д.Каюкова»	7,744		95				МТЗ-1 ед; К-700-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков, работа комиссии	19.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89224460986		
2	«с.Угут - д.Малюганский»	20,975		95				МТЗ-1 ед; К-700-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков, работа комиссии	19.12.2023	Знаки установлены				
3	«г.Сургут - п.Баный»	4,000		100			Удовлетворительное	МТЗ-82-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 12.12.2023г.		АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	ИП Гросс Андрей Александрович сот.89822110555		
		<i>в т.ч. л/переправы через: р. Тромбеган</i>		0,450		50/33/17	15тн	Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы						
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		95				ГАЗ-71-1 ед;МТЗ-82-2 ед	Планировка проезжей части, установка знаков, повторная работа комиссии	19.12.2023	Знаки установлены				
Всего Сургутский район		67,161	0,450	96											
Ханты-Мансийский район															
1	«г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырях - с. Кышино», «Подъезд к п. Пырях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		80				ГАЗ-71-2 ед;К-700-2 ед;снегоход-1 ед;самосвал-1 ед;ГПА-1 ед;МТЗ-1 ед	Планировка проезжей части,засыпка ручьев	24.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-		
		<i>в т.ч. л/переправы через: р. Обь</i>		1,000		43/33/10		Мотопомпа-4 ед	Заливка переправы						
		<i>пр. Северная</i>		0,073		63/42/21		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
		<i>пр. Неулера</i>		0,271		54/39/15		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы						
	<i>р. Полой</i>		0,095		50/33/17		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы							
2	«с.Тюли - п. Выкатной»	13,252		95				К-700-2 ед; Урал-1 ед; МТЗ-82-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков, работа комиссии	19.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846		
3	<i>Л/переправа через: р. Конда</i>	0,424	0,424	95	55/35/20			Снегоход-1 ед;мотопомпа-2 ед	Обустройство л/переправы,установка знаков, работа комиссии	19.12.2023					
4	«п.Сибирский - с. Батово»	22,050		85				Урал-1ед;К-700-1ед;ДТ-75-1ед	Планировка проезжей части, установка знаков	23.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-		
		<i>в т.ч. л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,566		20/10/10		Снегоход-1 ед;мотопомпа-3ед;МТЗ-1 ед	Заливка переправы						
5	«с. Цингалы - п. Горноправдинск»	27,392		80				Урал-1ед;МТЗ-2ед; погрузчик-1 ед;ЭО-1 ед	Проминка проезжей части,устранение колеиности, улоаживание берегов	23.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-		
		<i>в т.ч. л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,294		26/21/5		Снегоход-1 ед;мотопомпа-2ед	Заливка переправы						
6	«г.Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгудовка», «Подъезд к оз. Имитуй»	91,891		90				Самосвал-2 ед;К-700-2 ед;ГМТ-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	20.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-		
		<i>в т.ч. л/переправа через: пр. Байбалаковская</i>		0,025		55/34/21		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						

7	«д. Янгуюлка - с. Согом»	29,199		90			ГАЗ-71-3 ед;ДТ-75-1 ед.	Планировка проезжей части, установка знаков	20.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговой ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт. Талинка» - д.Белогорье»	19,649		100		Удовлетворительное	К-701 - 2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 01.12.2023г.			
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		100		Удовлетворительное	К-700-1 ед;ДТ-75-1 ед;МТЗ-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г.			
	в т.ч. л/переправа через: р. Обь		1,547		50/42/8	15 тн	Снегоход-1 ед;МТЗ-1 ед; мотопомпы-4 ед;ДТ-75-1 ед	Заливка переправы				
10	«д.Белогорье - п. Луговской»	10,319		100		Удовлетворительное	К-700-2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 12.12.2023г.			
	в т.ч. л/переправы через: пр.Ендырская		0,051		60/40/20.	15 тн	Снегоход - 1 ед.; м/помпа "Субару" - 2 ед.; ДТ-75 - 1 ед.	Послойное намораживание льда				
11	«п. Луговской - с.Троица»	9,698		100		Удовлетворительное	К-700-2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 12.12.2023г.			
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый», в том числе по участкам:	53,868										
12.1	с.Троица - с. Елизарово	40,370		100		Удовлетворительное		Содержание	Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г.			
12.2	с.Елизарово - п.Кедровый	13,498		80			К-700 - 1 ед., Урал - 1 ед., УАЗ - 1 ед.	Планировка проезжей части, установка знаков				
13	«п.Кедровый - п. Урманый»	30,453		85			Снегоход - 1 ед., ДТ-75, мотопомпы - 4 ед. ДТ-75 - 1 ед., К-700 - 1 ед;Урал-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены		
	в т.ч. л/переправа через: р. Обь		1,085		49/41/8		Снегоход - 1 ед., ДТ-75, мотопомпы - 4 ед.	Заливка переправы				
14	РН-1007 - с.Зенково"	3,335		80			ГПА-1 ед;самосвал-1 ед;МТЗ-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	22.12.2023	Знаки установлены		
	в т.ч. л/переправа через: пр.Неулева		0,587		48/38/10		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
15	"Подъезд к д. Чембакчина"	5,848		90			МТЗ-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	23.12.2023	Знаки установлены		
Всего Ханты-Мансийский район		458,747	7,180	91								
Кондинский район												
1	«пгт. Кондинский - с. Болчары»	133,143		100		Удовлетворительное	К-701 1 ед., КАМАЗ-1 ед. Урал 2 ед. Прицепные клинья	Содержание	Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г.		АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467) 2-89-36	ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел. 8(3467)72-55-31
	в т.ч. л/переправа через: р. Конда		0,200		60/35/25	15 тн	Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
2	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама»	99,000		85			ГАЗ-71-2 ед;К-701-2 ед; Автогрейдер А-120-1 ед; Экскаватор-JCB X3-1 ед;Амкодор-1 ед.	Планировка расширение проезжей части. Установка дорожных знаков, сигнальных вех.	21.12.2023	Знаки установлены		
	в т.ч. л/переправы через: р. Конда		0,290		55/30/25		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	р. Конда (д.Кама)		0,237		55/30/25		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
3	«пгт. Мортка - п.Нижняя Тавда»	41,410		75			ДЗ-98-1 ед;К-708-1 ед	Планировка проезжей части	22.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467) 2-89-36	-
4	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		100			К-703-1 ед;ГТТ -1 ед; ДМ-15-2 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г.		АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич тел.8(34677)2-19-75
5	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», "Подъезд к д.Сотник", "Подъезд к с.Ямки и д.Юмас" в т.ч по участкам	101,275									АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467) 2-89-36	-

5.1	"пгт.Междуреченский - р.Кума", Подъезды к д.Сотник, с. Ямки, д. Юмас	50,275		100			Удовлетворительное	ДЗ-98-1 ед;МТЗ-82-2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г.	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-	
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)</i>		0,130		Наплавной мост	30 тн								
	<i>р. Конда(д. Юмас)</i>		0,130		58/30/28.	15 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
5.2	"р. Кума - пгт. Кондинский"	51,000		100			Удовлетворительное	К-700-Д -2 ед;ГТТ-1 ед;дм-15-1 ед	Содержание	Знаки установлены	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич тел.8(34677)2-19-75	
	<i>р. Конда(85 км)</i>		0,130		80/40/40	15 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
6	«пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» по участкам:	111,936												
6.1	"пгт Междуреченский - п.Луговой "	15,444		95				Автогрейдер ДЗ-98, ГАЗ-71 2 ед. бураны 2 ед. МТЗ-82-2-ед.	Планировка проезжей части, установка знаков, работа комиссии	19.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36		
6.2	"п.Луговой - р.Красный Яр"	34,656		80				Автогрейдер ДЗ-98, ГАЗ-71 2 ед. бураны 2 ед. МТЗ-82-2-ед.	Планировка проезжей части, установка знаков	22.12.2023				ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48
<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда</i>		0,180		60/30/30				Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					ООО "Карымское строительное коммунальное предприятие" Богордаев Андрей 89324301001
6.3	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,836		80				МТЗ-82-1 ед;Т-150-1 ед;ЭО ЖВ ХЗ-1 ед.	Ликвидация колеиности. Планировка,расчистка проезжей части, установка знаков	22.12.2023				
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Оконда</i>	0,026		60/30/30				Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
Всего Кондинский район		510,724	1,323	91										
Октябрьский район														
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,098		80.				ГАЗ-71-1 ед;Б-10-1 ед;К-700-2 ед; Урал-1 ед;УАЗ-1 ед	Планировка проезжей части	23.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемсин Евгений Николаевич 89195349890	
	<i>в т.ч л/переправа через: пр. Мулигорт</i>	0,100		55/25/30				Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы					
2	«б9 карьер - с. Пальяново»	9,680		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед;МТЗ-82-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 14.12.2023г.	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-	
	<i>в т.ч л/переправа через р. Ендырь</i>	0,120		75/40/35		20 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	60	30/17/13			К-701-1 ед.; МТЗ-82 Л-1 ед.; Т-40-1 ед.; ДТ-75-1 ед.; Снегоход -1 ед; мотопомпа-8 ед	Заливка переправы,ликвидация торосов	23.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемсин Евгений Николаевич 89195349890	
4	«Подъезд к с.Большой Атылым»	39,349		80				Т-170 с гусынякой-1ед; К-700-1 ед;ЭО-1 ед	Планировкапроезжей части, ликвидация колеиности, установка знаков	22.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228	
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Большой Атылым</i>	0,125		60/28/32				Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
	<i>р. Малый Атылым</i>	0,199		75/34/41				Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы			АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228	
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		80				Т-170 с гусынякой-1ед; К-700-1 ед;ЭО-1 ед	Планировкапроезжей части, ликвидация колеиности, установка знаков	22.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228	
6	«п.Большие Леуши - п. Карымкары»	7,640		100			Удовлетворительное	Автогрейдер-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 07.12.2023г.	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228	
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		80				Автогрейдер-1 ед; ДТ-75-1 ед	Планировкапроезжей части, ликвидация колеиности, установка знаков	22.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	-	
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Кормужиханка</i>	0,020		Перемерзла										
8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманый»	54,129		90				К-700-2 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	22.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228	

9	«п. Урманый - с.Каменное»	19,130		80			Т-170-1 ед; К-700-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	22.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
	в т.ч. л/переправа через: пр. Ендырская	0,146		85/45/40			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
10	"п. Сергино - пгт. Андра"	16,852		70			ДМ-15-1 ед;МТЛБ-1 ед; УАЗ-1 ед;ГАЗон	Планировка проезжей части,установка вех,знаков	23.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-
	в т. ч. л/переправы через: пр. Алешкинская	0,537		48/26/22			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	р. Обь	2,202		30/17/23			К-703 -1ед.; МТЗ-82 Л-1 ед.; МТЗ 82.1 - 1 ед.; Снегоход -1 ед.; Урал -1ед.; УАЗ-1ед.;мотопомпа-8 ед	Заливка переправы, ликвидация торосов				
11	"пгт. Приобье - с. Перегребное", в том числе "Подъезд к с. Перегребное"	63,448		70			УАЗ-1 ед; К-700-2 ед; МТЛБ-2 ед;ДМ-15-1 ед	Планировка проезжей части,установка вех,знаков	23.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
в т. ч. л/переправы через: пр. Ехалтосл	0,202		40/22/18 залита водой			Мотопомпа-1 ед	Заливка альтернативной переправы,мониторинг уровня воды, устройство объезда.					
пр. Ун-Хобыстосл	0,258		73/33/40			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы					
пр. Пугорас	0,228		Перемерзла									
пр. Пугорас	0,18		40/20/20			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
	р. Обь	1,833		30/17/13			Трактор ХТА-200-02М -1 ед.; Трактор ЮМЗ-6- 1 ед.; МТЗ-82 МКЕ - 1 ед.; Снегоход -1 ед.; УРАЛ -1ед.; УАЗ- 1 ед; мотопомпа-8 ед	Заливка переправы, ликвидация торосов				
Всего Октябрьский район		338,824	8,996	81								
Белоярский район												
1	«г.Белоярский - с.Полноват»	49,545		90			ДТ-75-2 ед;ГТТ-1 ед;погрузчик-1 ед;ГАЗель-1 ед	Проминка, планировка трассы, установка знаков	20.12.2023	Знаки установлены	АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	ИП Юдин Артур Александрович 89088834513
	в т.ч. л/переправа через: р. Лыхма	0,070		60/28/32			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
Всего Белоярский район		49,545	0,070	90								
Березовский район												
1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	154,035		80			Снегоход-3 ед;ГТТ-4 ед;Урал-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	22.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч. л/переправы через: р. Талья	0,043		60/30/30			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
	р. Валья	0,065		60/30/30			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
2	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,730		80			Снегоход-3 ед;ГТТ-4 е;Урал-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	23.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч. л/переправы через: р. Кемпаж	0,058		70/35/35			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	р. Ляпин	0,126		70/35/35			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
3	«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»	100,115		95			К 701-3ед;Т170-1ед; Т 40; 2ед; водовозка-1ед.	Проминка, планировка проезжей части,устройство мостов через ручьи, установка знаков	20.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	в т.ч. л/переправы через: р. Северная Сосьва	0,413		70/35/35			Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
	р. Северная Сосьва	0,33		65/25/40			Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
	пр. Чуанельская	0,24		65/30/35			Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				

