

**Информация о ходе работ по строительству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
по состоянию на 19.12.2023 года**

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
Нижневартовский район													
1	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		100			Удовлетворительное	Снегоболотоход-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 18.12.2023г.		АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36
		в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабун	0,077		55/30/25	20тн		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
2	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		100			Удовлетворительное	Снегоболотоход-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 18.12.2023г.		АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
		в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах	0,115		55/30/25	20тн		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
		в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол	0,041		55/30/25	20тн		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
3	"г.Нижневартовск-д.Вампугол-с.Былино"	22,360		85				Автосамосвал-3 ед; К-700-1 ед;Т-170-1 ед	Засыпка ручьев грунтом, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
		в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь	0,451		50/15/35			Мотопомпа-3 ед; Буран-1 ед	Заливка переправы, срезка торосов				
		в т. ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей	0,560		40/15/25			Мотопомпа-3 ед; Буран-1 ед	Заливка переправы				
4	"с.Былино-п.Зайцева речка"	14,225		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед; болотоход-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 01.12.2023г.			
Всего Нижневартовский район		115,980	1,244	96									
Сургутский район													
1	«с.Угут - д.Каюкова»	7,744		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г.		АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89224460986
2	«с.Угут - д.Малоюганский»	20,975		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г.		АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	ИП Гросс Андрей Александрович сот.89822110555
3	«г.Сургут - п.Баный»	4,000		100			Удовлетворительное	МТЗ-82-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 12.12.2023г.		АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	
		в т.ч. л/переправы через: р. Тромьган	0,450		67/50/17	15тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		100			Удовлетворительное	МТЗ-82-2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г.		АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	
Всего Сургутский район		67,161	0,450	100									
Ханты-Мансийский район													
1	«г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышико», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		80				ГАЗ-71-2 ед;К-700-2 ед;снегоход-1 ед;самосвал-1 ед;ГПА-1 ед;МТЗ-1 ед	Планировка проезжей части,засыпка ручьев	24.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
		в т.ч. л/переправы через: р. Обь	1,000		43/33/10			Мотопомпа-4 ед	Заливка переправы				
		пр. Северная	0,073		63/42/21			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
		пр. Неулва	0,271		54/39/15			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	р. Полой	0,095		50/33/17			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы					
2	«с.Тюли - п. Выкатной»	13,252		100				К-700-2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г.		АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговойской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
3	л/переправа через: р. Конда	0,424	0,424	100	55/35/20	15 тн		Снегоход-1 ед;мотопомпа-2 ед	Заливка переправы	Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г.		АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговойской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
4	«п.Сибирский - с. Багово»	22,050		85				Урал-1ед;К-700-1ед;ДТ-75-1ед	Планировка проезжей части, установка знаков	23.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
		в т.ч. л/переправа через: р. Иртыш	0,566		20/10/10			Снегоход-1 ед;мотопомпа-3ед;МТЗ-1 ед	Заливка переправы				

5	«с. Цингалы - п. Горноправдинск»	27,392		80			Урал-1ед;МТЗ-2ед; погрузчик-1 ед;ЭО-1 ед	Проминка проезжей части,устранение колеиности, уполаживание берегов	23.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-	
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,294		26/21/5		Снегоход-1 ед;мотопомпа-2ед	Заливка переправы					
6	«г.Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янглуловка». «Подъезд к оз. Имитуй»	91,891		95			Самосвал-2 ед;К-700-2 ед;МТ-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков,работа комиссии	20.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-	
	<i>в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская</i>		0,025		55/34/21		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы					
7	«д. Янглуловка - с. Согом»	29,199		95			ГАЗ-71-3 ед;ДТ-75-1 ед.	Планировка проезжей части, установка знаков,работа комиссии	20.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846	
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт. Талинка» - д.Белогорье»	19,649		100			Удовлетворительное	К-701 - 2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 01.12.2023г.			
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед;ДТ-75-1 ед;МТЗ-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г.			
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		1,547		50/42/8	15 тн		Снегоход-1 ед;МТЗ-1ед; мотопомпы-4 ед;ДТ-75-1 ед	Заливка переправы				
10	«д.Белогорье - п. Луговской»	10,319		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 12.12.2023г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846	
	<i>в т.ч л/переправы через: пр.Ендырская</i>		0,051		60/40/20.	15 тн		Снегоход - 1 ед.; м/помпа "Субару" - 2 ед.; ДТ-75 - 1 ед.	Послойное намораживание льда				
11	«п. Луговской - с.Троица»	9,698		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 12.12.2023г.			
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый», в том числе по участкам:	53,868											
12.1	с.Троица - с. Елизарово	40,370		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г.			
12.2	с.Елизарово - п.Кедровый	13,498		80				К-700 - 1ед., Урал - 1 ед.,УАЗ - 1ед.	Планировка проезжей части, установка знаков	25.12.2023			
	<i>в т.ч л/переправа через:р. Обь</i>		1,162		47/39/8			Снегоход - 1 ед., ДТ-75, мотопомпы - 4 ед.	Заливка переправы				
13	«п.Кедровый - п. Урманный»	30,453		85				ДТ-75 - 1 ед.;К-700 - 1ед;Урал-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены		
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		1,085		49/41/8			Снегоход - 1 ед., ДТ-75, мотопомпы - 4 ед.	Заливка переправы				
14	РН-1007 - с.Зенково"	3,335		80				ГПА-1 ед;самосвал-1 ед;МТЗ-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	22.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-
	<i>в т.ч л/переправа через: пр.Неулва</i>		0,587		48/38/10			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
15	"Подъезд к д. Чембакчина"	5,848		90				МТЗ-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	23.12.2023	Знаки установлены		
Всего Ханты-Мансийский район		458,747	7,180	92									
Кондинский район													
1	«пгт. Кондинский - с. Болчары»	133,143		100			Удовлетворительное	К-701 1ед., КАМАЗ-1ед. Урал 2 ед. Прицепные клинья	Содержание	Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г.	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел. 8(3467)72-55-31	
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Конда</i>		0,200		60/35/25	15 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
2	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама»	99,000		90				ГАЗ-71-2 ед;к-701-2 ед; Автогрейдер А-120-1 ед; Экскаватор-ЈСВ ХЗ-1 ед;Амколор-1 ед.	Планировка расширение проезжей части. Установка дорожных знаков, сигнальных вех.	21.12.2023	Знаки установлены	ООО"Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович(3467)7 2-50-65	
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда</i>		0,290		55/30/25			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	<i>р. Конда (д.Кама)</i>		0,237		55/30/25			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				

3	«пгт. Мортка - п.Нижняя Тавда»	41,410		80				ДЗ-98-1 ед;К-708-1 ед	Планировка проезжей части	22.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-	
4	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		100				К-703-1ед;ГТТ -1ед; ДМ-15-2ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г.		АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондаавиа" Камнев Владимир Николаевич тел.8(34677)2-19-75	
5	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», "Подъезд к д.Сотник", "Подъезд к с.Ямки и д.Юмас" в т.ч по участкам	101,275											АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-
5.1	"пгт.Междуреченский - р.Кума", Подъезды к д.Сотник, с. Ямки, д. Юмас	50,275		100			Удовлетворительное	ДЗ-98-1 ед;МТЗ-82-2 ед	Содержание				АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)</i>	<i>0,130</i>			Наплавной мост	30 тн							АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-
	<i>р. Конда(д. Юмас)</i>	<i>0,130</i>			58/30/28.	15 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы			АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-	
5.2	"р. Кума - пгт. Кондинский"	51,000		100			Удовлетворительное	К-700-Д -2 ед;ГТТ-1 ед;дм-15-1 ед	Содержание			АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондаавиа" Камнев Владимир Николаевич тел.8(34677)2-19-75	
	<i>р. Конда(85 км)</i>	<i>0,130</i>			80/40/40	15 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы			АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-	
6	«пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» по участкам:	111,936												
6.1	"пгт Междуреченский - п.Луговой "	15,444		100			Удовлетворительное	Автогрейдер ДЗ-98	Содержание	Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г.				
6.2	"п.Луговой - р.Красный Яр"	34,656		85				Автогрейдер ДЗ-98, ГА3-71 2 ед. бураны 2 ед. МТЗ-82-2-ед.	Планировка проезжей части, установка знаков	22.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36	ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48	
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Конда</i>	<i>0,180</i>			60/30/30		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы						
6.3	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,836		85				МТЗ-82-1 ед;Т-150-1 ед;ЭО JCB X3-1 ед.	Ликвидация колеиности. Планировка,расчистка проезжей части, установка знаков	22.12.2023				
	Всего Кондинский район	510,724	1,323	94										
Октябрьский район														
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,098		80.				ГА3-71-1 ед;Б-10-1 ед;К-700-2 ед; Урал-1 ед;УАЗ-1 ед	Планировка проезжей части	23.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890	
	<i>в т.ч. л/переправа через: пр. Мулигорт</i>	<i>0,100</i>			55/25/30		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
2	«69 карьер - с. Пальяново»	9,680		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед;МТЗ-82-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 14.12.2023г.				
	<i>в т.ч. л/переправа через р. Ендырь</i>	<i>0,120</i>			75/40/35	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
3	л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	70	30/17/13			К-701-1 ед.; МТЗ-82 Л-1 ед.; Т-40- 1ед.; ДТ-75-1ед.; Снегоход -1ед; мотопомпа-8 ед	Заливка переправы,ликвидация торосов	23.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890	
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		85				Т-170 с гусьнякой-1ед; К-700-1 ед;ЭО-1 ед	Планировка проезжей части, ликвидация колеиности, установка знаков	22.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228	
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Большой Атлым</i>	<i>0,125</i>			60/28/32		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы						

Березовский район													
1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	154,035		80				Снегоход-3 ед; ГТТ-4 ед; Урал-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	22.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва" Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч л/переправы через: р. Талья		0,043	60/30/30				Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
	р. Валья		0,065	60/30/30				Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
2	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,730		85				Снегоход-3 ед; ГТТ-4 е; Урал-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	21.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва" Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч л/переправы через: р. Кемтаж		0,058	70/35/35				Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	р. Ляпин		0,126	70/35/35				Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
3	«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»	100,115		95				К 701-3ед; Т170-1ед; Т 40-2ед; водовозка-1ед.	Планировка проезжей части, устройство мостов через ручьи, установка знаков, работа комиссии	20.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва		0,413	70/35/35				Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
	р. Северная Сосьва		0,33	65/25/40				Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
	пр. Чуанельская		0,24	65/30/35				Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
4	«д. Сартынья - п. Сосьва»	74,970		85				Снегоход-3 ед; ГТТ-4 е; МТЛБ-3 ед.	Планировка проезжей части, установка знаков	21.12.2023	Знаки установлены		
5	«п. Сосьва - д. Кимкясуй»	50,967		85				Снегоход-3 ед; ГТТ-4 е; Урал-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	21.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва" Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва		0,46	70/35/35				Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
6	«п. Сосьва - д. Ломбовож»	37,675		85				Снегоход-3 ед; ГТТ-4 е; Урал-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	21.12.2023	Знаки установлены		
7	«пгт. Березово - с. Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»	56,900		75				ГАЗ 71-3ед., снегоход-3ед., Т 40 - 2ед.	Проминк, планировка проезжей части, заливка ручьев	23.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	в т.ч л/переправы через: р. Луговая Возулка		0,155	80/30/50				Мотопомпа-3 ед; МТЗ с помпой	Заливка переправы				
	р. Горная Возулка		0,13	80/30/50				Мотопомпа-3 ед; МТЗ с помпой	Заливка переправы				
8	«с. Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»	24,945		75				ГАЗ 71 - 3 ед., снегоход-3ед, мотопомпа-1 ед	Проминк, планировка проезжей части, заливка ручьев	23.12.2023	Знаки установлены		
9	«пгт. Игрим - д. Анеева»	21,980		95				Т-170-1 ед; МТЛБ-2 ед; Урал-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков, работа комиссии	20.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва" Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва		0,295	70/35/35				Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
10	«пгт. Игрим - д. Сартынья»	77,888		85				Снегоход-3 ед; ГТТ-4 е; МТЛБ-3 ед; Урал-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	21.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва" Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
11	«д. Хулимсунт - с. Няксимволь - д. Усть-Манья»	126,725		80				ГАЗ-71-2 ед; МТЛБУ-2 ед; МТЗ-1 ед	Проминка болот, расчистка завалов, установка знаков	22.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Щепёткин Сергей Викторович 89224170513
	в т.ч л/п через: р. Северная Сосьва км 15+ 191		0,160	57/37/20				Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	р. Северная Сосьва км 83+062		0,190	35/20/15				Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	р. Северная Сосьва км 95+655		0,160	58/35/23				Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				

12	"пгт.Агириш-д.Хулимсунт"	149,358		80				МТЛБ-2 ед, ГТТ - 1 ед., снегоходы - 2 ед;бульдозер-1 ед	Планировка, проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №9 Яшников Владимир Анатольевич тел. 8 (34675)7-51-09	ИП Димов С.С.тел. 89048842888
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Лаусия</i>		0,268		Временный мост								
	<i>р.Лаусия</i>		0,339		Временный мост								
	<i>р.Висим</i>		0,269		60/40/20			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
13	"пгт.Игрим-п.Светлый"	57,739		95				МТЛБ-1 ед, К-700-1 ед;Урал-1 ед;МТЗ-1 ед	Планировка проезжей части, засыпка ручьев грунтом,установка знаков,работа комиссии	20.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Малая Сосьва</i>		0,360		67/32/35			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
14	<i>Ледовая переправа ч/з р.Ятрия</i>	0,134	0,134	100	70/35/35	15гн	Удовлетворительное	Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы	Введена в эксплуатацию с 07.12.2023г.		НО КМНС "Сосьва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70	
15	<i>Ледовая переправа ч/з р.Щекурья</i>	0,074	0,074	100	70/35/35	15гн	Удовлетворительное		Заливка переправы				Введена в эксплуатацию с 07.12.2023г.
Всего Березовский район		974,235	4,269	87									
ИТОГО по ХМАО-Югре		2515,216	23,532	93									

Введено в эксплуатацию
% от общей протяженности **21,9%** **15,4%**
Осталось **1965,33** **19,91**