

**Информация о ходе работ по строительству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
по состоянию на 24.12.2023 года**

№№ п/п	Наименование автотрассы	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное (если неудовлетворительное указать км +))	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
Нижневартовский район													
1	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		100			Удовлетворительное	Снегоболотоход-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 18.12.2023г.	С 12:00ч. 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн.	АО ГК "Северавтотор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36
		в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабун	0,077		100/40/60	20тн							
2	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		100			Удовлетворительное	Снегоболотоход-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 18.12.2023г.	С 12:00ч. 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн.	АО ГК "Северавтотор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
		в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах	0,115		105/40/65	20тн							
	в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол	0,041			80/35/45	20тн							
3	"г.Нижневартовск-д.Вампугол-с.Былино"	22,360		100				Автосамосвал-3 ед; К-700-1 ед; Т-170-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 24.12.2023г.	С 24.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн.	АО ГК "Северавтотор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	ИП Гросс Андрей Александрович сот.89822110555
		в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь	0,451		60/25/35	20тн		Мотопомпа-3 ед; Буран-1 ед	Заливка переправы, срезка торосов				
	в т. ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей	0,560			60/25/35	20тн		Мотопомпа-3 ед; Буран-1 ед	Заливка переправы				
4	"с.Былино-п.Зайцева речка"	14,225		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед; болотоход-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 01.12.2023г.	С 12:00ч. 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн.		
Всего Нижневартовский район		115,980	1,244	100									
Сургутский район													
1	«с.Угут - д.Каюкова»	7,744		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г.		АО ГК "Северавтотор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89224460986
2	«с.Угут - д.Малоюганский»	20,975		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г.		АО ГК "Северавтотор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	ИП Гросс Андрей Александрович сот.89822110555
3	«г.Сургут - п.Баный»	4,000		100			Удовлетворительное	МТЗ-82-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 12.12.2023г.		АО ГК "Северавтотор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	
		в т.ч л/переправы через: р. Тромъеган	0,450		67/50/17	15тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		100			Удовлетворительное	МТЗ-82-2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г.			
Всего Сургутский район		67,161	0,450	100									
Ханты-Мансийский район													
1	«г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышик», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед; МТЗ-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 24.12.2023г.		АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-
		в т.ч л/переправы через: р. Обь	1,000		49/40/9	5тн		Мотопомпа-4 ед	Заливка переправы				
		пр. Северная	0,073		65/44/21	5тн		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
		пр. Неулва	0,271		59/44/15	5тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	р. Полой	0,095		56/39/17	5тн		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы					
2	«с.Тюли - п. Выкатной»	13,252		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г.	С 08:00 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн.	АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
3	Л/переправа через: р. Конда	0,424	0,424	100	62/50/12	15 тн	Удовлетворительное	Снегоход-1 ед; мотопомпа-2 ед	Заливка переправы	Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г.			
4	«п.Сибирский - с. Батово»	22,050		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед; ДТ-75-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2023г.		АО ГК "Северавтотор" филиал №5	-
		в т.ч л/переправа через: р. Иртыш	0,566		40/35/5	5тн		Снегоход-1 ед; мотопомпа-3 ед; МТЗ-1 ед	Заливка переправы				
5	«с. Цингалы - п. Горноправдинск»	27,392		100			Удовлетворительное	МТЗ-2 ед; погрузчик-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2023г.		АО ГК "Северавтотор" филиал №5	-
		в т.ч л/переправа через: р. Иртыш	0,294		43/36/7	5тн		Снегоход-1 ед; мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				

6	«г.Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгдуловка», «Подъезд к оз. Имитуй»	91,891		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 20.12.2023г.	С 08:00 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн.	Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
	в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская	0,025		56/38/18	15 тн			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
7	«д. Янгдуловка - с. Согом»	29,199		100			Удовлетворительное	ГАЗ-71-3 ед;ДТ-75-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 20.12.2023г.	С 08:00 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн.	АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт. Талинка» - д.Белогорье»	19,649		100			Удовлетворительное	К-701 - 2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 01.12.2023г.	С 08:00 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн.		
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г.	С 08:00 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн.		
	в т.ч л/переправа через: р. Обь	1,547		60/50/10	15 тн			Снегоход-1 ед;МТЗ-1ед; мотопомпы-4 ед;ДТ-75-1 ед	Заливка переправы				
10	«д.Белогорье - п. Луговской»	10,319		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 12.12.2023г.	С 08:00 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн.		
	в т.ч л/переправы через: пр.Ендырская	0,051		60/40/20.	15 тн			Снегоход - 1 ед.; м/помпа "Субару" - 2 ед.; ДТ-75 - 1 ед.	Заливка переправы				
11	«п. Луговской - с.Троица»	9,698		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 12.12.2023г.	С 08:00 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн.		
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый», в том числе по участкам:	53,868											
12,1	с.Троица - с. Елизарово	40,370		100			Удовлетворительное		Содержание	Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г.	С 08:00 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн.		
	с.Елизарово - п.Кедровый	13,498		95				К-700 - 1 ед., Урал - 1 ед.,УАЗ - 1 ед.	Планировка проезжей части, установка знаков,работа комиссии	25.12.2023			
12,2	в т.ч л/переправа через:р. Обь	1,162		55/40/15				Снегоход - 1 ед., ДТ-75, мотопомпы - 4 ед.	Заливка переправы				
	13	«п.Кедровый - п. Урманый»	30,453		95			ДТ-75 - 1 ед.,К-700 - 1ед;Урал-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков,работа комиссии	25.12.2023	Знаки установлены		
13	в т.ч л/переправа через: р. Обь	1,085		56/42/14				Снегоход - 1 ед., ДТ-75, мотопомпы - 4 ед.	Заливка переправы				
	14	"Р№-1007 - с.Зенково"	3,335		100		Удовлетворительное	ГПА-1 ед;самосвал-1 ед;МТЗ-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г.	С 08:00 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн.		
15	в т.ч л/переправа через: пр.Неулева	0,587		53/43/10	15 тн			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	15	"98 км автомобильной дороги Иртыш"	12,500		100		Удовлетворительное	МТЗ-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2023г.			
16	"Подъезд к д. Чембакчина"	5,848		100		Удовлетворительное	МТЗ-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2023г.				
Всего Ханты-Мансийский район		417,379	7,180	99									
Кондинский район													
1	«пгт. Кондинский - с. Болчары»	133,143		100			Удовлетворительное	К-701-2ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г.	С 22.12.2023г. по 25.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн.	АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел. 8(3467)72-55-31
	в т.ч л/переправа через: р. Конда	0,200		76/40/36	15 тн			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
2	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама»	99,000		100			Удовлетворительное	ГАЗ-71-2 ед;К-701-2 ед; Автогрейдер А-120-1 ед; Экскаватор-ЯСВ ХЗ-1 ед;Амкодор-1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 21.12.2023г.	С 22.12.2023г. по 25.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн.	АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО"Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович8(3467)72-50-65
	в т.ч л/переправы через: р. Конда	0,290		68/35/33	15 тн			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	р. Конда (д.Кама)	0,237		75/40/35	15 тн			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
3	«пгт. Мортка - п.Нижняя Тавда»	41,410		100			Удовлетворительное	ДЗ-98-1 ед;К-708-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 14.12.2023г.	С 22.12.2023г. по 25.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн.	АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	

4	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		100			К-703-2ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г.	С 22.12.2023г. по 25.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич тел.8(34677)2-19-75		
5	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», "Подъезд к д.Сотник", "Подъезд к с.Ямки и д.Юмас" в т.ч по участкам	101,275							Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г.	С 22.12.2023г. по 25.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-		
5.1	"пгт.Междуреченский - р.Кума", Подъезды к д.Сотник, с. Ямки, д. Юмас в т.ч л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)	50,275	0,130		Наплавной мост	30 тн		Удовлетворительное			ДЗ-98-1 ед;МТЗ-82-2 ед	Содержание	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-
	р. Конда(д. Юмас)		0,130		75/40/35.	15 тн					Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	
5.2	"р. Кума - пгт. Кондинский"	51,000		100				Удовлетворительное			К-700-Д -2 ед	Содержание	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич тел.8(34677)2-19-75
	р. Конда(85 км)		0,130		80/40/40	15 тн					Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы		
6	«пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» по участкам:	111,936												
6.1	"пгт Междуреченский - п.Луговой "	15,444		100				Удовлетворительное	Автогрейдер ДЗ-98	Содержание	Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г.	С 22.12.2023г. по 25.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн		
6.2	"п.Луговой - р.Красный Яр"	34,656		100				Удовлетворительное	Автогрейдер ДЗ-98, ГАЗ-71 2 ед. бураны 2 ед. МТЗ-82-2-ед.	Содержание			АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36	ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48
6.3	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,836		100				Удовлетворительное	МТЗ-82-1 ед;Т-150-1 ед;ЭО JCB ХЗ-1 ед.	Содержание			Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г.	ООО "Карымское строительно-коммунальное предприятие" Богордаев Андрей 89324301001
	в т.ч. л/переправа через р.Юконда		0,026		68/35/33	20 тн			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
Всего Кондинский район		510,724	1,323	100										
Октябрьский район														
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,098		95%			ГАЗ-71-1 ед;Б-10-1 ед;К-700-2 ед; Урал-1 ед;УАЗ-1 ед	Планировка проезжей части,установка вех,знаков, работа комиссии по приемке в эксплуатацию	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890		
	в т.ч л/переправа через:рр.Мулигорт		0,100		75/34/41		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
2	«69 карьер - с. Пальяново»	9,680		100				Удовлетворительное	К-700-1 ед;МТЗ-82-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 14.12.2023г.	-		
	в т.ч л/переправа через р. Ендырь		0,120		75/40/35	20 тн			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	95	37/19/18		К-701-1 ед.; МТЗ-82 Л-1 ед.; Т-40-1 ед.; ДТ-75-1 ед.; Снегоход -1ед; мотопомпа-8 ед	Заливка переправы,ликвидация торосов, работа комиссии по приемке в эксплуатацию	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890		
4	«Подъезд к с.Большой Атылым»	39,349		100				Удовлетворительное	Т-170 с гусянкой-1ед; К-700-1 ед;ЭО-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г.	С 15:00 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн.		
	в т.ч л/переправы через: р. Большой Атылым		0,125		87/35/52	20 тн			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы			АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
	р. Малый Атылым		0,199		85/37/48	20 тн			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228		
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		100				Удовлетворительное	Т-170 с гусянкой-1ед; К-700-1 ед;ЭО-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г.	С 15:00 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн.	ИП Довжинский Роман Ильич	

6	«п.Большие Леуши - п. Карымкары»	7,640		100			Удовлетворительное	Автогрейдер-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 07.12.2023г.		АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	89048848228		
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		100				Автогрейдер-1 ед; ДТ-75-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г.	С 15:00 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн.	АО ГК "Северавтотор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	-		
	в т.ч л/переправа через: р. Кормужиханка		0,020		Перемерзла										
8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманый»	54,129		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г.		АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228		
9	«п. Урманый - с.Каменное»	19,130		100				Т-170-1ед; К-700-1ед	Принят комиссией, ввод совместно с а/з «п.Кедровый - п. Урманый»	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228		
		в т.ч л/переправа через: пр. Ендырская		0,146		103/53/50		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы						
10	"п. Сергино - пгт. Андра"	16,852		95				ДМ-15-1 ед;МТЛБ-1 ед; УАЗ-1 ед;ГАЗон	Планировка проезжей части,установка вех,знаков, работа комиссии по присемке в эксплуатацию	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-		
	в т. ч. л/переправы через: пр. Алешикинская		0,537		56/28/28		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы							
	р. Обь		2,202		37/19/18		К-703 -1ед.; МТЗ-82 Л-1 ед.; МТЗ 82.1 - 1 ед.; Снегоход -1 ед.; Урал -1ед.; УАЗ-1ед.;мотопомпа-8 ед	Заливка переправы, ликвидация торосов					АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890	
11	"пгт. Приобье - с. Перегребное", в том числе "Подъезд к с. Перегребное"	63,448		95				УАЗ-1 ед; К-700-2 ед; МТЛБ-2 ед;ДМ-15-1 ед	Планировка проезжей части,установка вех,знаков, работа комиссии по присемке в эксплуатацию			АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454			
	в т. ч. л/переправы через: пр. Ехалтосл		0,202		35/20/15			Мотопомпа-1 ед	Заливка альтернативной переправы,мониторинг уровня воды, устройство объезда.	25.12.2023	Знаки установлены				
	пр. Ун-Хобытосл		0,258		80/40/40			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы					АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
	пр. Пугорас		0,228		Перемерзла										
	пр. Пугорас		0,18		50/25/25			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы						
	р. Обь		1,833		37/19/18			Трактор ХТА-200-02М - 1 ед.; Трактор ЮМЗ-6- 1 ед.; МТЗ-82 МКЕ - 1 ед.; Снегоход -1 ед.; УРАЛ -1ед.; УАЗ- 1 ед; мотопомпа-8 ед	Заливка переправы, ликвидация торосов					АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
Всего Октябрьский район		338,824	8,996	98											
Белоярский район															
1	«г.Белоярский - с.Полноват»	49,545		100			Удовлетворительное	ДТ-75-2 ед;Д3-98-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 20.12.2023г.	С 14:00 22.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн	АО ГК Северавтотор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	ИП Юдин Артур Александрович 89088834513		
		в т.ч л/переправа через: р. Лыхма		0,070		90/35/55	20 тн								
Всего Белоярский район		49,545	0,070	100											
Березовский район															
1	«Газовая трасса - с. Сараннауль»	154,035		95				К-700-1 ед;ГТТ-4 ед;Урал-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков	Ввод с 25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосва"Полюнов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70		
		в т.ч л/переправы через: р. Талья		0,043		75/40/35		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
		р. Валья		0,065		75/40/35		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
2	«д. Ломбовож - с. Сараннауль»	40,730		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед;ГТТ-4 ед;Урал-1 ед	Планировка п/части	Ввод с 25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосва"Полюнов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70		
		в т.ч л/переправы через: р. Кемтаж		0,058		80/40/40		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы						
		р. Ляпин		0,126		80/40/40		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы						
	«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»	100,115		100			Удовлетворительное	К 701-3ед	Содержание				ООО "Лана"		

