

**Информация о ходе работ по содержанию зимних автомобильных дорог и ледовых переправ
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
по состоянию на 31.12.2023 года**

№№ п/п	Наименование автотрассы	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик		
Нижневартовский район															
1	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		100			Удовлетворительное	Б-10-1ед;К-700-3ед;МТЛБ-2ед;КАМА3-1	Содержание	Введен в эксплуатацию с 18.12.2023г.		АО ГК "Северавтотор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот:8-982-522-34-36		
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабун</i>		0,077		100/40/60	20тн								
2	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		100			Удовлетворительное	Б-10-1ед;К-700-3ед;МТЛБ-2 ед;КАМА3-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 18.12.2023г.				АО ГК "Северавтотор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах</i>		0,115		105/40/65	20тн								
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол</i>		0,041		80/35/45	20тн									
3	"г.Нижневартовск-д.Вампугол-с.Былино"	22,360		100			Удовлетворительное	Автосамосвал-3 ед; К-700-1 ед; Т-170-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 24.12.2023г.	Заливка переправы, срезка торосов	АО ГК "Северавтотор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	ИП Гросс Андрей Александрович сот:89822110555		
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь</i>		0,451		80/25/55	20тн								
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей</i>		0,560		80/25/55	20тн		Мотопомпа-3 ед; Буран-1ед	Заливка переправы						
4	"с.Былино-п.Зайцева речка"	14,225		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед; болотоход-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 01.12.2023г.					
Всего Нижневартовский район		115,980	1,244	100											
Сургутский район															
1	«с.Угут - д.Каюкова»	7,744		100			Удовлетворительное	К-700- 1 ед., Автогрейдер-1 ед., МТЗ-1 ед., бортовой автомобиль - 1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г.		АО ГК "Северавтотор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот:89224460986		
2	«с.Угут - д.Малюганский»	20,975		100			Удовлетворительное	К-700- 1 ед., Автогрейдер-1 ед., МТЗ-1 ед., бортовой автомобиль - 1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г.		АО ГК "Северавтотор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	ИП Гросс Андрей Александрович сот:89822110555		
3	«г.Сургут - п.Баный»	4,000		100			Удовлетворительное	МТЗ (шнекоротор)-1 ед., К-702, ДТ 72 - 1 ед., Газель - 1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 12.12.2023г.		АО ГК "Северавтотор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	ИП Гросс Андрей Александрович сот:89822110555		
		<i>в т.ч л/переправы через: р. Тромъеган</i>		0,450		73/55/18	30 тн		Мотопомпы-2 ед. МТЗ-1 ед.						
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		100			Удовлетворительное	МТЗ 82 - 1 ед., МТЗ (шнекоротор)-1 ед., К-700 - 1 ед., Бортовой автомобиль - 1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г.				АО ГК "Северавтотор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	
Всего Сургутский район		67,161	0,450	100											
Ханты-Мансийский район															
1	«г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышик», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		100			Удовлетворительное	К-700 - 4 ед., ГПА - 1 ед. а/самосвал - 1 ед, МТЗ-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 24.12.2023г.	Заливка переправы	АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91			
		<i>в т.ч.л/переправы через: р. Обь</i>		1,000		52/42/10	15 тн		Мотопомпа-4 ед						
		<i>пр. Северная</i>		0,073		65/44/21	15 тн		Мотопомпа-1 ед					Заливка переправы	
		<i>пр. Неулева</i>		0,271		67/52/15	15 тн		Мотопомпа-2 ед					Заливка переправы	
	<i>р. Полой</i>		0,095		60/43/17	15 тн		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
2	«с.Тюли - п. Выкатной»	13,252		100			Удовлетворительное	К-700 - 1 ед; МТЗ-82 - 1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г.					

3	Л/переправа через: р. Конда	0,424	0,424	100	66/50/16	15 тн	Удовлетворительное	Снегоход - 1 ед.; м/помпа "Субару" - 2 ед.; МТЗ-82 - 1 ед.	Заливка переправы	Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г.		АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
4	«п.Сибирский - с. Батово»	22,050		100			Удовлетворительное	Урал - 1ед., К-701 - 1 ед. ГТТ-1 ед, ДТ-75 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2023г.	Введено временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн.		
	в т.ч л/переправа через: р. Иртыш		0,566		40/30/10	5тн		Снегоход - 1 ед.; м/помпа "Субару" - 2 ед.; МТЗ-82 - 1 ед.	Заливка переправы				
5	«с. Цингалы - п. Горноправдинск»	27,392		100			Удовлетворительное	МТЗ - 1 ед. погрузчик - 1 ед. Урал - 1д. самосвал 1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2023г.	Введено временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн.	АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
	в т.ч л/переправа через: р. Иртыш		0,294		50/42/8	5тн		МТЗ - 1 ед., мотопомпы - 2 ед.	Заливка переправы				
6	«г.Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгудовка», «Подъезд к оз. Имитуй»	91,891		100			Удовлетворительное	К-700 - 3 ед., а/самосвал - 1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 20.12.2023г.			
	в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская		0,025		63/45/18	20 тн		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
7	«д. Янгудовка - с. Согом»	29,199		100			Удовлетворительное	ГАЗ-71 - 1 ед., ДТ-75 - 1 ед.;УАЗ-1 ед	Содержание,ремонт временного моста через р.Кедровая	Введен в эксплуатацию с 20.12.2023г.			
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт. Талинка» - д.Белогорье»	19,649		100			Удовлетворительное	К-701 - 1 ед., УАЗ - 1 ед.	Приведение п/части в нормативное состояние	Введен в эксплуатацию с 01.12.2023г.			
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед	Приведение п/части в нормативное состояние	Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г.	С 30.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 15тн.		
	в т.ч л/переправа через: р. Обь		1,547		60/50/10	15 тн		Снегоход - 1 ед.; м/помпа "Субару" - 4 ед.; МТЗ-83-1 ед; ДТ-75 - 1 ед.	Заливка переправы				
10	«д.Белогорье - п. Луговской»	10,319		100			Удовлетворительное	К-700 - 1ед., ДТ-75 - 1 ед.	Приведение п/части в нормативное состояние	Введен в эксплуатацию с 12.12.2023г.	С 30.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 15тн.		
	в т.ч л/переправы через: пр.Ендырская		0,051		71/53/18.	20 тн		Снегоход - 1 ед.; м/помпа "Субару" - 2 ед.; ДТ-75 - 1 ед.	Заливка переправы				
11	«п. Луговской - с.Троица»	9,698		100			Удовлетворительное	К-700 - 1ед., ДТ-75 - 1 ед.	Приведение п/части в нормативное состояние	Введен в эксплуатацию с 12.12.2023г.	С 30.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 15тн.	АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый», в том числе по участкам:	53,868											
12,1	с.Троица - с. Елизарово	40,370		100			Удовлетворительное	К-700 - 1ед., Урал- 1 ед, УАЗ-1 ед	Приведение п/части в нормативное состояние	Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г.	С 30.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 15тн.		

12.2	с.Елизарово - п.Кедровый	13,498		100			Удовлетворительное	К-700 - 1ед., Урал- 1 ед, УАЗ-1 ед	Приведение п/части в нормативное состояние	Введен в эксплуатацию с 25.12.2023г.	С 30.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 15тн.		
	в т.ч. л/переправа через:р. Обь		1,162		55/40/15	15 тн		Снегоход - 1 ед.; м/помпа "Субару" - 4 ед.; ДТ-75 - 1 ед.	Заливка переправы				
13	«п.Кедровый - п. Урманый»	30,453		100			Удовлетворительное	ДТ-75 - 1 ед., К-700 - 1ед. Урал-1 ед	Приведение п/части в нормативное состояние	Введен в эксплуатацию с 25.12.2023г.	С 30.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 15тн.		
	в т.ч. л/переправа через: р. Обь		1,085		56/42/14	15 тн		Снегоход - 1 ед.; м/помпа "Субару" - 4 ед.; ДТ-75 - 1 ед.	Заливка переправы				
14	"Р№-1007 - с.Зенково"	3,335		100			Удовлетворительное	К-700 1 ед, ГПА-1ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г.		АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
	в т.ч. л/переправа через: пр.Неулева		0,587		60/50/10	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
15	"98 км автомобильной дороги Иртыш"	12,500		100			Удовлетворительное	МТЗ-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2023г.			
16	"Подъезд к д. Чембакчина"	5,848		100			Удовлетворительное	МТЗ-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 23.12.2023г.			
Всего Ханты-Мансийский район		417,379	7,180	100									
Кондинский район													
1	«пгт. Кондинский - с. Болчары»	133,143		100			Удовлетворительное	К-701-2ед;КАМАЗ-2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г.	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел. 8(3467)72-55-31	
	в т.ч. л/переправа через: р. Конда		0,200		95/50/45	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
2	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама»	99,000		100			Удовлетворительное	К-701-2 ед; А-120-1 ед;Амкодор-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 21.12.2023г.	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО"Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович8(3467)72-50-65	
	в т.ч. л/переправы через: р. Конда		0,290		71/40/31	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	р. Конда (д.Кама)		0,237		80/40/40	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
3	«пгт. Мортка - п.Нижняя Тавда»	41,410		100			Удовлетворительное	ДЗ-98-1 ед;К-708-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г.	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-	
4	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		100			Удовлетворительное	К-703-2ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г.	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич тел.8(34677)2-19-75	
5	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», "Подъезд к д.Сотник", "Подъезд к с.Ямки и д.Юмас" в т.ч по участкам	101,275									АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-	
5.1	"пгт.Междуреченский - р.Кума", Подъезды к д.Сотник, с. Ямки, д. Юмас	50,275		100			Удовлетворительное	ДЗ-98-1 ед;МТЗ-82-2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 16.12.2023г.	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36		
	в т.ч. л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)		0,130		Наплавной мост	30 тн							
	р. Конда(д. Юмас)		0,130		86/46/40.	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				

5.2	р. Кума - пгт. Кондинский	51,000		100			Удовлетворительное	К-700-Д -2 ед;ДМ-15-1 ед	Содержание		АО ГК "Северавтдор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавна" Камнев Владимир Николаевич тел.8(34677)2-19-75	
	р. Конда(85 км)		0,130		82/42/40	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
6	«пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» по участкам:	111,936									АО ГК "Северавтдор" филиал № 6 Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36	ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48	
6.1	"пгт Междуреченский - п.Луговой "	15,444		100			Удовлетворительное	Автогрейдер ДЗ-98, МТЗ-82-2-ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 19.12.2023г.			ООО "Карымское строительно-коммунальное предприятие" Богордаев Андрей 89324301001
6.2	"п.Луговой - р.Красный Яр"	34,656		100			Удовлетворительное	Автогрейдер ДЗ-98, МТЗ-82-2-ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г.			
	в т.ч. л/переправы через: р. Конда		0,180		95/50/45	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
6.3	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,836		100			Удовлетворительное	МТЗ-82-1 ед;Т-150-1 ед;погрузчик-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г.			
	в т.ч. л/переправа через р.Юконда		0,026		80/40/40	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
Всего Кондинский район		510,724	1,323	100									
Октябрьский район													
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,098		100.			Удовлетворительное	Газ-71 -1 ед.; Б-10 - 1 ед.; К-703 - 2 ед.; Урал - 1 ед.; УАЗ -1 ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 26.12.2023г.	АО ГК "Северавтдор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890	
	в т.ч. л/переправа через:р.Мулигорт		0,100		78/37/41	20 тн		Мотопомпа-2ед	Заливка переправы				
2	«69 карьер - с. Пальяново»	9,680		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед;МТЗ-82-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 14.12.2023г.		-	
	в т.ч. л/переправа через р. Ендырь		0,120		85/50/35	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	100	45/24/21	5тн	Удовлетворительное	К-701-1 ед.; МТЗ-82 Л-1 ед.; Т-40- 1ед.; ДТ-75-1ед.; Снегоход -1ед; мотопомпа-8 ед	Заливка переправы,ликвидация торосов,снежных заносов	Введен в эксплуатацию с 26.12.2023г.	АО ГК "Северавтдор" филиал №7 Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890	
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		100			Удовлетворительное	Т-170 с гусьянкой-1ед; К-700-1 ед;ЭО-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г.	АО ГК "Северавтдор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228	
	в т.ч. л/переправы через: р. Большой Атлым		0,125		87/35/52	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	р. Малый Атлым		0,199		85/37/48	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы			ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228	
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		100			Удовлетворительное	Т-170 с гусьянкой-1ед; К-700-2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г.	АО ГК "Северавтдор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228	
6	«п.Большие Леуши - п. Карымкары»	7,640		100			Удовлетворительное	Автогрейдер-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 07.12.2023г.	АО ГК "Северавтдор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454		
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с	АО ГК "Северавтдор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич тел. 8 (34672)97-454		

	в т.ч л/переправа через: р. Кормужиханка		0,020		Перемерзла					22.12.2023г.		Сергей Алексеевич 8(34670)21410	
8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманый»	54,129		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 22.12.2023г.	С 19:00 30.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 15тн.	АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
9	«п. Урманый - с.Каменное»	19,130		100			Удовлетворительное	К-700-1ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 25.12.2023г.	С 19:00 30.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 15тн.	АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
	в т.ч л/переправа через: пр. Ендырская	0,146		115/60/55	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
10	"п. Сергино - пгт. Андра"	16,852		100			Удовлетворительное	К-700-2ед.; ДЗ122Б-1 ед.; ЭО; ДМ-15-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 26.12.2023г.	С 17:00 30.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн.	АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-
	в т.ч л/переправы через: пр. Алешикинская	0,537		64/34/30	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
	р. Обь	2,202		45/24/21	5 тн		К-703 -1ед.; МТЗ-82 Л-1 ед.; МТЗ 82.1 - 1 ед.; Снегоход -1 ед.; Урал -1 ед.; УАЗ-1 ед.;мотопомпа-8 ед	Заливка переправы,ликвидация торосов,снежных заносов					
11	"пгт. Приобье - с. Перегребное", в том числе "Подъезд к с. Перегребное"	63,448		100			Удовлетворительное	К 703 -2 ед., ДМ-15-1 ед, МТЛБ-1ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 26.12.2023г.		АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
	в т.ч. л/переправы через: пр. Ехалосл	0,202		40/22/18	20 тн		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы					
	пр. Ун-Хобытосл	0,258		90/50/40	20 тн		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы					
	пр. Пугорас	0,228		Перемерзла	20 тн								
	пр. Пугорас	0,18		60/35/25	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
	р. Обь	1,833		45/24/21	5 тн		Трактор ХТА-200-02М -1 ед.; Трактор ЮМЗ-6- 1 ед.; МТЗ-82 МКЕ - 1 ед.; Снегоход -1 ед.; УРАЛ -1 ед.; УАЗ- 1 ед; мотопомпа-8 ед	Заливка переправы,ликвидация торосов,снежных заносов					
Всего Октябрьский район		338,824	8,996	100									
Белоярский район													
1	«г.Белоярский - с.Полноват»	49,545		100			Удовлетворительное	Урал-1 ед;ДЗ-98-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 20.12.2023г.		АО ГК Северавтотор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	ИП Юдин Артур Александрович 89088834513
	в т.ч л/переправа через: р. Лыхма	0,070		90/35/55	20 тн								
Всего Белоярский район		49,545	0,070	100									
Березовский район													
1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	154,035		100			Удовлетворительное	ГТТ-2шт,К-700-2шт, урал-4шт	Содержание	Введен в эксплуатацию с 25.12.2023г.		АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч л/переправы через: р. Талья	0,043		75/40/35	30 тн								
	р. Вазья	0,065		75/40/35	30 тн								
2	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,730		100			Удовлетворительное	ГТТ-2шт,К-700-2шт, урал-4шт	Содержание	Введен в эксплуатацию с 25.12.2023г.		АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч л/переправы через: р. Кемтаж	0,058		80/40/40	30 тн								
	р. Ляпин	0,126		80/40/40	30 тн								

3	«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»	100,115		100			Удовлетворительное	К703-3ед,Урал-2ед,пр. гр- 2ед, самосвал- 2ед,погрузчик-1ед	Содержание	Введена в эксплуатацию с 20.12.2023г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва		0,413		75/35/40	20 тн		Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы			
	р. Северная Сосьва		0,33		75/25/50	20 тн		Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы			
	пр. Чуанельская		0,24		70/30/45	20 тн		Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы			
4	«д. Сартынья - п.Сосьва»	74,970		100			Удовлетворительное	ГТТ-2шт,К-700-2шт, урал-4шт	Содержание	Введен в эксплуатацию с 25.12.2023г.		
5	«п.Сосьва - д. Кимкясуй»	50,967		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 25.12.2023г.		НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва		0,46		85/45/40	30 тн						
6	«п.Сосьва - д. Ломбовож»	37,675		100			Удовлетворительное	ГТТ-2шт,К-700-2шт, урал-4шт	Содержание	Введен в эксплуатацию с 25.12.2023г.		
7	«пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»	56,900		100			Удовлетворительное	К 701- 2ед,Т170- 1ед,помпы 1шт,КАМАЗ водовоз-1ед.,Урал-2ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 26.12.2023г.	С 22:00 29.12.2023г. вводится временное закрытие зимней автодороги. Ориентировочная дата открытия 31.12.2023г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454
	в т.ч л/переправы через: р. Луговая Возулка		0,155		90/30/60	20 тн		Мотопомпа-3 ед;МТЗ с помпой	Заливка переправы			
	р. Горная Возулка		0,13		90/35/55	20 тн		Мотопомпа-3 ед;МТЗ с помпой	Заливка переправы			
8	«с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»	24,945		100			Неудовлетворительное	К 701- 2ед,Т170- 1ед,помпы 1шт,КАМАЗ водовоз-1ед.,Урал-2ед.	Приведение п/части в нормативное состояние	Введен в эксплуатацию с 26.12.2023г.	С 22:00 29.12.2023г. вводится временное закрытие зимней автодороги. Ориентировочная дата открытия 31.12.2023г.	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
9	«пгт. Игрим - д. Анеева»	21,980		100			Неудовлетворительное	К-700-1 ед	Приведение п/части в нормативное состояние	Введена в эксплуатацию с 20.12.2023г.	С 22:00 29.12.2023г. вводится временное закрытие зимней автодороги. Ориентировочная дата открытия 31.12.2023г.	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454
	в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва		0,295		80/40/40	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы			
10	«пгт. Игрим - д. Сартынья»	77,888		100			Удовлетворительное	К-700 - 2шт, урал-2 ед, МТЛБ-2 ед, ДТ-75-1 ед	Приведение п/части в нормативное состояние	Введен в эксплуатацию с 25.12.2023г.		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454
11	«д. Хулимсунт - с. Няксимволь - д. Усть- Манья»	126,725		100			Удовлетворительное	К-700-2 ед;МТЗ-1 ед;МТЛБ-2 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 25.12.2023г.	С 06:00 25.12.2023г. вводится временное ограничение на движение ТС массой более 5 тн.	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454
	в т.ч л/п через: р.Северная Сосьва км 15+ 191		0,160		82/55/27	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы			
	р.Северная Сосьва км 83+062		0,190		80/42/38	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы			
	р.Северная Сосьва км 95+655		0,160		85/55/30	20 тн		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы			

