

**Информация о ходе работ по строительству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
по состоянию на 17.11.2023 года**

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик		
Нижневартовский район															
1	«п.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		7				Буран-2 ед; снегоболотоход-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023		АО ГК "Северавтотор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36		
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабун</i>		0,077	Нет ледостава										
2	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		7				Буран-2 ед; снегоболотоход-1 ед	Перебазировка техники, проминка снегоходами	25.12.2023					
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах</i>		0,115	Нет ледостава										
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол</i>		0,041	Нет ледостава											
3	"г.Нижневартовск-д.Вампугул-с.Быдино"	22,360		7				Бульдозер Б10-1 ед	Уполаживание берегов на р. Обь и пр.Чехломей	25.12.2023	Знаки установлены		ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60		
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь</i>		0,451	Нет ледостава										
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей</i>		0,560	Нет ледостава											
4	"с.Быдино-п.Зайцева речка"	14,225		7				Автосамосвал-3 ед; К-700-1 ед	Засыпка ручьев грунтом	25.12.2023	Знаки установлены				
	Всего Нижневартовский район	115,980	1,244	7											
Сургутский район															
1	«с.Угут - д.Каюкова»	7,744		15				МТЛБ-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023		АО ГК "Северавтотор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89224460986		
2	«с.Угут - д.Малоюганский»	20,975		15				МТЛБ-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023					
3	«г.Сургут - п.Банний»	4,000		10				ДТ-75-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	ИП Гросс Андрей Александрович сот.89822110555		
		<i>в т.ч л/переправы через: р. Тромъеган</i>		0,450	10/10/0				Доставка жилых вагонов, мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)						
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		10				Автогрейдер-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023					
	Всего Сургутский район	67,161	0,450	25											
Ханты-Мансийский район															
1	«г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышик», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		20				ГАЗ-71-2 ед;К-700-2 ед	Проминка, планировка проезжей части, засыпка ручьев песком	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-		
		<i>в т.ч л/переправы через: р. Обь</i>		1,000	Нет ледостава										
		<i>пр. Северная</i>		0,073	14/9/5			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы						
		<i>пр. Неулёва</i>		0,271	Нет ледостава										
	<i>р. Полой</i>		0,095	10/9/1			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы							
2	«с.Тюли - п. Выкатной»	13,252		40				К-700-2 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023					
3	<i>Л/переправа через: р. Конда</i>	0,424	0,424	5	Нет ледостава			Снегоход-1 ед	мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846		
4	«п.Сибирский - с. Батово»	22,050		10				Урал-1 ед;К-700-1 ед	Планировка проезжей части						
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,566	Нет ледостава				Снегоход-1 ед	мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)	25.12.2023					
5	«с. Цингалы - п. Горноправдинск»	27,392		10				Снегоход-1 ед;ГАЗ-71-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023		АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-		
		<i>в т.ч л/переправа через: р. Иртыш</i>		0,294	Нет ледостава			Снегоход-1 ед	мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)						
6	«г.Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгуюлка», «Подъезд к оз. Имитуй»	91,891		20				ГАЗ-71-2 ед;К-700-2 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены		-		

	<i>в т.ч л/переправа через: пр. Байбалаковская</i>		0,025		13/10/3		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
7	«д. Янгуловка - с. Согом»	29,199		20			ГАЗ-71-1 ед; ДТ-75-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт. Талинка» - д.Белогорье»	19,649		50			трактор-болотоход Т-170 - 1 ед., ДТ-75 - 1 ед., К-701 - 2 ед., УРАЛ - 2 ед.	Планировка проезжей части	01.12.2023	Знаки установлены		
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		30			К-700-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены		
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		1,547		Нет ледостава		Снегоход-1 ед	мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)				
10	«д.Белогорье - п. Луговской»	10,319		30			трактор-болотоход Т-170 - 1 ед., ДТ-75 - 1 ед	Планировка проезжей части	15.12.2023	Знаки установлены		
	<i>в т.ч л/переправы через: пр.Ендырская</i>		0,051		18/15/3.		Снегоход - 1 ед.; м/помпа "Субару" - 2 ед.; ДТ-75 - 1 ед.	Послойное намораживание льда				
11	«п. Луговской - с.Троица»	9,698		20			трактор-болотоход Т-170 - 1 ед., ДТ-75 - 1 ед; ГАЗ-71-1 ед.	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены		
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		20			трактор-болотоход Т-170 - 1 ед., ДТ-75 - 1 ед., ГАЗ-71 - 1 ед.	Проминка болот, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены		
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		1,162		Нет ледостава		Снегоход-1 ед	мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)				
13	«п.Кедровый - п. Урманый»	30,453		20			ДТ-75 - 1 ед., ГАЗ-71 - 1 ед.	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены		
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Обь</i>		1,085		Нет ледостава		Снегоход-1 ед	мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)				
14	<i>Р№-1007 - с.Зенково"</i>	3,335		10			ГПА-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
	<i>в т.ч л/переправа через: пр.Неулева</i>		0,587		Нет ледостава		Снегоход-1 ед	мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)				
15	<i>"Подъезд к д. Чембакчина"</i>	5,848		40			МТЗ-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023			
Всего Ханты-Мансийский район		404,879	7,180	23								
Кондинский район												
1	«пгт. Кондинский - с. Болчары»	133,143		35			К-701-1 ед, ГАЗ-71-1 ед	Планировка, проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467) 2-89-36	ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Конда</i>		0,200		7/7/0		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
2	«с. Болчары - с. Алтай - д. Кама»	99,000		20			ДЗ-98-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков 0-28, устранение колеиности	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467) 2-89-36	ООО "Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович 8(3467)7 2-50-65
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда</i>		0,290		Нет ледостава			мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)				
	<i>р. Конда (д. Кама)</i>		0,237		5/5/0		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
3	«пгт. Мортка - п. Нижняя Тавда»	41,410		15			ГАЗ-71-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023		АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467) 2-89-36	-
4	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		15			Снегоход-2 ед	Проминка снегоходами	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич тел.8(34677)2-19-75
5	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», "Подъезд к д. Сотник", "Подъезд к с. Ямки и д. Юмас" в т.ч по участкам	101,275									АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467) 2-89-36	-
5.1	"пгт. Междуреченский - р. Кума", Подъезды к д. Сотник, с. Ямки, д. Юмас	50,275		30			ДЗ-98-1 ед; ГАЗ-71-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467) 2-89-36	-
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Конда (д. Ямки)</i>		0,130		Наплавной мост			Устройство наплавного моста через р. Конда				
	<i>р. Конда (д. Юмас)</i>		0,130		Нет ледостава			мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)				
	"р. Кума - пгт. Кондинский"	51,000					К-700-1 ед; буран-2 ед	Проминка, планировка проезжей части			АО ГК "Северавтотор" филиал № 6	ЗАО "Кондавиа"

5..2	р. Конда(85 км)		0,130		10/5/5		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы			Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	Камнев Владимир Николаевич тел.8(34677)2-19-75
6	«пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» по участкам:	111,936							25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36	ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48
6.1	"пгт Междуреченский - п.Луговой "	15,444	25			ДЗ-98-1 ед; снегоход-2 ед	Проминка проезжей, устранение колеиности					
6.2	"п.Луговой - р.Красный Яр"	34,656	25			ДЗ-98-1 ед; снегоход-2 ед	Проминка проезжей, устранение колеиности					
	в т.ч. л/переправы через: р. Конда		0,180	12/9/3		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
6.3	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,836	25			МТЗ-82-1ед, Т-150-1ед	Планировка проезжей части, устранение колеиности			ООО "Карымское строительно-коммунальное предприятие" Богорлаев Андрей 89324301001		
	в т.ч. л/переправа через р.Юконда		0,026	5/5/0		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
Всего Кондинский район		510,724	1,323	22								
Октябрьский район												
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,098		15%			ГАЗ-71-1 ед;Б-10-1 ед;К-700-2 ед; Урал-1 ед;УАЗ-1 ед	Проминка,планировка проезжей части	25.12.2023	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890	
	в т.ч. л/переправа через: пр. Мулигорт		0,100	20/9/11		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы					
2	«69 карьер - с. Пальяново»	9,680		10			Снегоход-2 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890	
	в т.ч. л/переправа через р. Ендырь		0,120	Нет ледостава			мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)					
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	10		Нет ледостава	Т-170-1ед	Уполаживание правого берега 2000 м2	25.12.2023	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890	
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		10			Т-170 с гусынк-1ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
	в т.ч. л/переправы через: р. Большой Атлым		0,125	5/5/0			расчистка и проминка подходов, мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)					
	р. Малый Атлым		0,199	5/5/0				мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)		АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228	
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		10			Буран-2 ед	Проминка проезжей части снегоходами	25.12.2023	Знаки установлены	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228	
6	«п.Большие Леуши - п. Карымкары»	7,640		50			Автогрейдер-1 ед	Планировка проезжей части, уборка поваленных деревьев	25.12.2023	Знаки установлены	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228	
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		10			Буран-2 ед; мотопомпа-1 ед	Проминка проезжей части снегоходами, заливка ручьев	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
	в т.ч. л/переправа через: р. Кормужиханка		0,020	Перемерзла								
8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманый»	54,129		10			Б-10-1 ед;ГАЗ-71-1 ед	Планировка, проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228	
9	«п. Урманый - с.Каменное»	19,130		10			Б10-1 ед; К-700-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
	в т.ч. л/переправа через: пр. Ендырская		0,146	5/5/0		Снегоход-1 ед	мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)					
10	"п. Сергино - пгт. Андра"	16,852		10			Экскаватор-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
	в т.ч. л/переправы через: пр. Алейкинская		0,537	20/15/5		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
	р. Обь		2,202	Нет ледостава		Т-170-1ед	Уполаживание правого берега 2000 м2					
11	"пгт. Приобье - с. Перегребное", в том числе "Подъезд к с. Перегребное"	63,448		10			Снегоболдотход-1 ед	Разбивка трассы			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	

	в т. ч. л/переправы через: пр. Ехалпосл		0,202		10/5/5			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
	пр. Ун-Хобыстпосл		0,258		20/14/6			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
	пр. Пугорас		0,228		Нет ледостава				мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)				
	пр. Пугорас		0,18		Нет ледостава				мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)				
	р. Обь		1,833		Нет ледостава			T-170-1ед	Уполаживание правого берега 2000 м2				
	Всего Октябрьский район	338,824	8,996	14									
Белоярский район													
1	«г.Белоярский - с.Полноват»	49,545			15			Буран-3 ед	Определения створа трассы, проминка трассы	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	ИП Юдин Артур Александрович 89088834513
	в т.ч л/переправа через: р. Лыхма		0,070		Нет ледостава				мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)				
	Всего Белоярский район	49,545	0,070	15									
Березовский район													
1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	154,035			10			Снегоход-3 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч л/переправы через: р. Талья		0,043		Нет лед.				мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)				
	р. Валья		0,065		Нет ледостава				мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)				
2	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,730			10			Снегоход-3 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч л/переправы через: р. Келмаж		0,058		Нет ледостава				мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)				
	р. Лятич		0,126		Нет ледостава				мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)				
3	«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»	100,115			25			ГАЗ-71-2 ед, снегоход-3 ед;Т-170-1 ед	Проминка проезжей части,заливка ручьев	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва		0,413		12/7/5			Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
	р. Северная Сосьва		0,33		10/6/4			Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
	пр. Чуанельская		0,24		5/5/0			Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
4	«д. Саргынья - п.Сосьва»	74,970			10			Снегоход-3 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023			
5	«п.Сосьва - д. Кимкьясуи»	50,967			10			Снегоход-3 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва		0,46		5/5/0			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
6	«п.Сосьва - д. Ломбовож»	37,675			10			Снегоход-3 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023			
7	«пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»	56,900			25			Бульдозер-2 ед, снегоход-3 ед	Планировка проезжей части,заливка ручьев	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	в т.ч л/переправы через: р. Луговая Вогулка		0,155		14/9/5			Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
	р. Горная Вогулка		0,13		15/10/5			Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
8	«с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»	24,945			20			Снегоход-2 ед	Проминка проезжей части снегоходами	25.12.2023	Знаки установлены		
9	«пгт. Игрим - д. Анеева»	21,980			10			Снегоход-3 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва		0,295		25/15/10			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				

