

**Информация о ходе работ по строительству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ  
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры  
по состоянию на 20.11.2023 года**

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/не удовлетворительное) если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дорожных знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик				
<b>Нижневартовский район</b>																	
1	«Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		10				Буран-2 ед; снегоболотоход-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36				
		в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабун		0,077	Нет ледостава												
2	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		10				Буран-2 ед; снегоболотоход-1 ед	Перебазировка техники, проминка снегоходами	25.12.2023	Знаки установлены			АО ГК "Северавтотор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36		
		в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах		0,115	Нет ледостава												
	в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол		0,041	Нет ледостава						25.12.2023	Знаки установлены					АО ГК "Северавтотор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36
3	"г.Нижневартовск-д.Вампутол-с.Былино"	22,360		10				Автосамосвал-3 ед; К-700-1 ед	Засыпка ручьев грунтом								
	в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь		0,451		5/5/0			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы	25.12.2023	Знаки установлены	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60					
	в т. ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей		0,560	Нет ледостава													
4	"с.Былино-п.Зайцева речка"	14,225		15				Автосамосвал-3 ед; К-700-1 ед	Засыпка ручьев грунтом	25.12.2023	Знаки установлены		ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60				
<b>Всего Нижневартовский район</b>		<b>115,980</b>	<b>1,244</b>	<b>11</b>													
<b>Сургутский район</b>																	
1	«с.Угут - д.Каюкова»	7,744		25				МТЛБ-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены			АО ГК "Северавтотор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89224460986		
2	«с.Угут - д.Малюоганский»	20,975		25				МТЛБ-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены						
3	«г.Сургут - п.Баннный»	4,000		25				ДТ-75-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190		ИП Гросс Андрей Александрович сот.89822110555			
		в т.ч л/переправы через: р. Тромъеган		0,450		10/10/0			Доставка жилых вагонов, мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)								
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		25				Автогрейдер-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены						
<b>Всего Сургутский район</b>		<b>67,161</b>	<b>0,450</b>	<b>25</b>													
<b>Ханты-Мансийский район</b>																	
1	«г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышик», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		20				ГАЗ-71-2 ед;К-700-2 ед	Проминка, планировка проезжей части, засыпка ручьев песком	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-				
	в т.ч л/переправы через: р. Обь		1,000	Нет ледостава													
	пр. Северная		0,073	Нет ледостава	14/9/5			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы								
	пр. Неулева		0,271	Нет ледостава													
	р. Полой		0,095	Нет ледостава	10/9/1			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846				
2	«с.Тюли - п. Выкатной»	13,252		40				К-700-2 ед	Планировка проезжей части								
3	Л/переправа через: р. Конда	0,424	0,424	5	Нет ледостава			Снегоход-1 ед	мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)	25.12.2023	Знаки установлены			АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846		
4	«п.Сибирский - с. Батово»	22,050		10				Урал-1 ед;К-700-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены						
	в т.ч л/переправа через: р. Иртыш		0,566	Нет ледостава				Снегоход-1 ед	мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)								
5	«с. Цингалы - п. Горноправдинск»	27,392		10				Снегоход-1 ед;ГАЗ-71-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-				
		в т.ч л/переправа через: р. Иртыш		0,294	Нет ледостава				Снегоход-1 ед					мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)			
6	«г.Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгудовка», «Подъезд к оз. Имитуй»	91,891		20				ГАЗ-71-2 ед;К-700-2 ед	Проминка,планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтотор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-				
		в т.ч л/переправа через: пр. Бабалаковская		0,025		13/10/3			Мотопомпа-1 ед					Заливка переправы			

7	«д. Янгудовка - с. Согом»	29,199		20			ГАЗ-71-1 ед; ДТ-75-1 ед.	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт. Талинка» - д.Белогорье»	19,649		50			трактор-болотоход Т-170 - 1 ед., ДТ-75 - 1 ед., К-701 - 2 ед, УРАЛ-2 ед.	Планировка проезжей части	01.12.2023	Знаки установлены		
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		30			К-700-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены		
	в т.ч л/переправа через: р. Обь		1,547		Нет ледостава		Снегоход-1 ед	мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)				
10	«д.Белогорье - п. Луговской»	10,319		30			трактор-болотоход Т-170 - 1 ед., ДТ-75 - 1 ед	Планировка проезжей части	15.12.2023	Знаки установлены		
	в т.ч л/переправы через: пр.Ендырская		0,051		18/15/3.		Снегоход - 1 ед.; м/помпа "Субару" - 2 ед.; ДТ-75 - 1 ед.	Послойное намораживание льда				
11	«п. Луговской - с.Троица»	9,698		20			трактор-болотоход Т-170 - 1 ед., ДТ-75 - 1 ед; ГАЗ-71-1 ед.	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены		
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый»	53,868		20			трактор-болотоход Т-170 - 1 ед., ДТ-75 - 1 ед., ГАЗ-71 - 1 ед.	Проминка болот, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены		
	в т.ч л/переправа через:р. Обь		1,162		Нет ледостава		Снегоход-1 ед	мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)				
13	«п.Кедровый - п. Урманый»	30,453		20			ДТ-75 - 1 ед., ГАЗ-71 - 1 ед.	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены		
	в т.ч л/переправа через: р. Обь		1,085		Нет ледостава		Снегоход-1 ед	мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)				
14	РН-1007 - с.Зенкова"	3,335		10			ГПА-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены		
	в т.ч л/переправа через: пр.Неулеева		0,587		Нет ледостава		Снегоход-1 ед	мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)				
15	"Подъезд к д. Чембакчина"	5,848		40			МТЗ-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены		
<b>Всего Ханты-Мансийский район</b>		<b>404,879</b>	<b>7,180</b>	<b>23</b>								

**Кондинский район**

1	«пгт. Кондинский - с. Болчары»	133,143		40			К-701-1 ед, ГАЗ-71-1 ед	Планировка, проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467) 2-89-36	ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел
	в т.ч л/переправа через: р. Конда		0,200		7/7/0		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
2	«с. Болчары - с.Алтай - д.Кама»	99,000		20			ДЗ-98-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков 0-28, устранение колеиности	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467) 2-89-36	ООО "Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович 8(3467)72-50-65
	в т.ч л/переправы через: р. Конда		0,290		Нет ледостава			мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)				
	р. Конда (д.Кама)		0,237		5/5/0		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
3	«пгт. Мортка - п.Нижняя Тавда»	41,410		20			ГАЗ-71-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467) 2-89-36	-
4	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		20			Снегоход-2 ед	Проминка снегоходами	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич тел.8(3467)2-19-75
5	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», "Подъезд к д.Сотник", "Подъезд к с.Ямки и д.Юмас" в т.ч по участкам	101,275									АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467) 2-89-36	-
5.1	"пгт.Междуреченский - р.Кума", Подъезды к д.Сотник, с. Ямки, д. Юмас	50,275		30			ДЗ-98-1 ед; ГАЗ-71-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр	-
	в т.ч л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)		0,130		Наплавной мост							

	<i>р. Конда(д. Юмас)</i>		<i>0,130</i>		Нет ледостава			мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)			Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36		
5.2	"р. Кума - пгт. Кондинский"	<i>51,000</i>		30				К-700-1 ед; буран-2 ед	Проминка, планировка проезжей части		АО ГК "Северавтдор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич тел.8(34677)2-19-75	
	<i>р. Конда(85 км)</i>	<i>0,130</i>		10/5/5				Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
6	«пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» по участкам:	<i>111,936</i>								25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтдор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36	ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48
6.1	"пгт Междуреченский - п.Луговой "	<i>15,444</i>		30				ДЗ-98-1 ед; снегоход-2 ед	Проминка проезжей, устранение колеиности				
6.2	"п.Луговой - р.Красный Яр"	<i>34,656</i>		30				ДЗ-98-1 ед; снегоход-2 ед	Проминка проезжей, устранение колеиности				
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Конда</i>	<i>0,180</i>		12/9/3				Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
6.3	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	<i>61,836</i>		30				МТЗ-82-1ед, Т-150-1ед	Планировка проезжей части, устранение колеиности				
	<i>в т.ч. л/переправа через р.Юконда</i>	<i>0,026</i>		5/5/0				Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
<b>Всего Кондинский район</b>		<b><i>510,724</i></b>		<b><i>1,323</i></b>		<b><i>27</i></b>							
<b>Октябрьский район</b>													
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	<i>34,098</i>		15%				ГАЗ-71-1 ед;Б-10-1 ед;К-700-2 ед; Урал-1 ед;УАЗ-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтдор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
	<i>в т.ч. л/переправа через: пр. Мулигорт</i>	<i>0,100</i>		20/9/11				Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
2	«б9 карьер - с. Пальяново»	<i>9,680</i>		15				Снегоход-2 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены		-
	<i>в т.ч. л/переправа через р. Ендырь</i>	<i>0,120</i>		Нет ледостава					мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)				
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	<i>2,800</i>	<i>2,800</i>	10	Нет ледостава			Т-170-1ед	Уполаживание правого берега 2000 м2	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтдор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	<i>39,349</i>		15				Т-170 с гусянкой-1ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтдор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Большой Атлым</i>	<i>0,125</i>		5/5/0					расчистка и проминка подходов, мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)				
	<i>р. Малый Атлым</i>	<i>0,199</i>		5/5/0					мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)		Знаки установлены	АО ГК "Северавтдор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	<i>69,338</i>		15				Буран-2 ед	Проминка проезжей части снегоходами	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтдор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
6	«п.Большие Леуши - п. Карымкары»	<i>7,640</i>		50				Автогрейдер-1 ед	Планировка проезжей части, уборка поваленных деревьев	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтдор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	<i>22,360</i>		15				Буран-2 ед; мотопомпа-1 ед	Проминка проезжей части снегоходами, заливка ручьев	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтдор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	-
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Кормужиханка</i>	<i>0,020</i>		Перемерзла									
8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманный»	<i>54,129</i>		15				Б-10-1 ед;ГАЗ-71-1 ед	Планировка, проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтдор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
	«п. Урманный - с.Каменное»	<i>19,130</i>		15				Б10-1 ед; К-700-1 ед	Планировка проезжей части			АО ГК "Северавтдор"	

9	в т.ч. л/переправа через: пр. Ендырская	0,146		5/5/0		Снегоход-1 ед	мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
10	"п. Сергино - пгт. Андра"	16,852		15		Экскаватор-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-
	в т.ч. л/переправы через: пр. Алешикинская	0,537		20/15/5		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	р. Обь	2,202		Нет ледостава		Т-170-1 ед	Уполаживание правого берега 2000 м2			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
11	"пгт. Приобье - с. Перегребное", в том числе "Подъезд к с. Перегребное"	63,448		15		Снегоболдотход-1 ед	Разбивка трассы			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
	в т.ч. л/переправы через: пр. Ехалпсл	0,202		10/5/5		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
	пр. Ун-Хобьстпсл	0,258		20/14/6		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
	пр. Пугорас	0,228		Нет ледостава			мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)				
	пр. Пугорас	0,18		Нет ледостава			мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)				
	р. Обь	1,833		Нет ледостава		Т-170-1 ед	Уполаживание правого берега 2000 м2			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
<b>Всего Октябрьский район</b>		<b>338,824</b>	<b>8,996</b>	<b>18</b>							
<b>Белоярский район</b>											
1	«г.Белоярский - с.Полноват»	49,545		20		Буран-3 ед	Определения створа трассы, проминка трассы	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	ИП Юдин Артур Александрович 89088834513
	в т.ч. л/переправа через: р. Лыхма	0,070		Нет ледостава			мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)				
<b>Всего Белоярский район</b>		<b>49,545</b>	<b>0,070</b>	<b>20</b>							
<b>Березовский район</b>											
1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	154,035		15		Снегоход-3 ед; мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч. л/переправы через: р. Талья	0,043		Нет лед.			мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)				
	р. Валья	0,065		Нет ледостава			мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)				
2	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,730		15		Снегоход-3 ед; мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч. л/переправы через: р. Кемтаж	0,058		Нет ледостава			мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)				
	р. Ляпин	0,126		Нет ледостава			мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)				
3	«пгт. Березово - п. Ванзetur - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзetur»	100,115		25		ГАЗ-71-2 ед, снегоход-3 ед; Т-170-1 ед	Проминка проезжей части, заливка ручья	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	в т.ч. л/переправы через: р. Северная Сосьва	0,413		12/7/5		Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
	р. Северная Сосьва	0,33		10/6/4		Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
	пр. Чуанельская	0,24		5/5/0		Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
4	«д. Сартынья - п. Сосьва»	74,970		15		Снегоход-3 ед; мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023			
5	«п. Сосьва - д. Кимкясуй»	50,967		15		Снегоход-3 ед; мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023	Знаки установлены		НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр

	<i>в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва</i>		0,46		5/5/0			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				Григорьевич 8(34674)3-21-70
6	«п.Сосьва - д. Ломбовож»	37,675		15				Снегоход-3 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
7	«пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»	56,900		25			Бульдозер-2 ед, снегоход-3 ед	Планировка проезжей части,заливка ручьев		25.12.2023	Знаки установлены		
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Луговая Возулка р. Горная Возулка</i>		0,155		14/9/5		Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы					
8	«с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»	24,945		20				Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
9	«пгт. Игрим - д. Анеева»	21,980		15				Снегоход-3 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	<i>в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва</i>		0,295		25/15/10		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
10	«пгт. Игрим - д. Сартынья»	77,888		15				Снегоход-3 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
11	«д. Хулимсунт - с. Няксимволь - д. Усть-Манья»	126,725		15				ГАЗ-71-2 ед.	Проминка болот, расчистка завалов	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Щепёткин Сергей Викторович 89224170513
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва</i>		0,160		6/4/2		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,190		Нет ледостава			мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)					
	<i>р. Северная Сосьва</i>		0,160		8/5/3		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
12	"пгт.Агириш-д.Хулимсунт"	149,358		30				Бульдозер-1 ед; ГТТ с гусянкой-2 ед;снегоход-2 ед	Планировка проезжей части, ликвидация колеиности	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №9 Яшников Владимир Анатольевич тел. 8 (34675)7-51-09	ИП Димов С.С.тел. 89048842888
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Лаусия</i>		0,268		Временный мост								
	<i>р.Лаусия</i>		0,339		Временный мост			Ремонт перильного ограждения					
	<i>р.Висим</i>		0,269		15/10/5		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
13	"пгт.Игрим-п.Светлый"	57,739		15				Буран-2 ед	Проминка проезжей части снегоходами	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-
	<i>в т.ч л/переправы через: р. Малая Сосьва</i>		0,360		20/12/8		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
14	<i>Ледовая переправа ч/з р.Ятрия</i>	0,134	0,134	30	30/20/10				Заливка переправы	25.12.2023	Знаки установлены		
15	<i>Ледовая переправа ч/з р.Щекурья</i>	0,074	0,074	20	20/10/10			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы	25.12.2023	Знаки установлены		НО КМНС "Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
<b>Всего Березовский район</b>		<b>974,235</b>	<b>4,269</b>	<b>18</b>									
<b>ИТОГО по ХМАО-Югре</b>		<b>2461,348</b>	<b>23,532</b>	<b>20</b>									

Введено в эксплуатацию  
% от общей протяженности  
Осталось

0,0%  
0,0%  
2461,35  
23,53