

**Информация о ходе работ по строительству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
по состоянию на 21.11.2023 года**

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Планируемая дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик
Нижневартовский район													
1	«с.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		10				Буран-2 ед; снегоболотоход-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабун</i>	0,077		5/5/0			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
2	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		10				Буран-2 ед; снегоболотоход-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Коваленко Дмитрий Вячеславович 8(3466)291190	ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах</i>	0,115		5/5/0			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол</i>	0,041		5/5/0			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
3	"г.Нижневартовск-д.Вампугол-с.Былино"	22,360		10				Автосамосвал-3 ед; К-700-1 ед	Засыпка ручьев грунтом	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	ИП Гросс Андрей Александрович сот.89822110555
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь</i>	0,451		5/5/0			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей</i>	0,560		5/5/0			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
4	"с.Былино-п.Зайцева речка"	14,225		15				Автосамосвал-3 ед; К-700-1 ед	Засыпка ручьев грунтом	25.12.2023	Знаки установлены		
Всего Нижневартовский район		115,980	1,244	11									
Сургутский район													
1	«с.Угут - д.Каюкова»	7,744		25				МТЛБ-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89224460986
2	«с.Угут - д.Малоюганский»	20,975		25				МТЛБ-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены		
3	«г.Сургут - п.Баный»	4,000		25				ДТ-75-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Шифрин Валерий Михайлович 8(3462)225190	ИП Гросс Андрей Александрович сот.89822110555
		<i>в т.ч. л/переправы через: р. Тромьсан</i>	0,450		10/10/0			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		25				Автогрейдер-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены		
Всего Сургутский район		67,161	0,450	25									
Ханты-Мансийский район													
1	«г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышик», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		20				ГА3-71-2 ед;К-700-2 ед	Проминка, планировка проезжей части, засыпка ручьев песком	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-
		<i>в т.ч. л/переправы через: р. Обь</i>	1,000		Нет ледостава								
		<i>пр. Северная</i>	0,073		14/9/5			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
		<i>пр. Неулва</i>	0,271		Польня								
	<i>р. Полой</i>	0,095		10/9/1			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы					
2	«с.Тюли - п. Выкатной»	13,252		40				К-700-2 ед; ГТТ-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
3	<i>Л/переправа через: р. Конда</i>	0,424	0,424	5	Польня			Снегоход-1 ед	мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)	25.12.2023	Знаки установлены		
4	«п.Сибирский - с. Батово»	22,050		10				Урал-1 ед;К-700-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-
		<i>в т.ч. л/переправа через: р. Иртыш</i>	0,566		Нет ледостава			Снегоход-1 ед	мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)				
5	«с. Цингалы - п. Горноправдинск»	27,392		10				Снегоход-1 ед;ГА3-71-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-
		<i>в т.ч. л/переправа через: р. Иртыш</i>	0,294		Нет ледостава			Снегоход-1 ед	мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)				
6	«г.Ханты-Мансийск - с. Имтуй - д. Янгудовка», «Подъезд к оз. Имтуй»	91,891		20				ГА3-71-2 ед;К-700-2 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-
		<i>в т.ч. л/переправа через: пр. Байбалаковская</i>	0,025		13/10/3			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				

7	«д. Янгуловка - с. Согом»	29,199		20			ГАЗ-71-1 ед; ДТ-75-1 ед.	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85- 31, сот. 89028141846	
8	«13 км автомобильной дороги «г. Ханты-Мансийск - пгт. Талинка» - д. Белогорье»	19,649		50			трактор-болотоход Т-170 - 1 ед., ДТ-75 - 1 ед., К-701 - 2 ед, УРАЛ-2 ед.	Планировка проезжей части	01.12.2023	Знаки установлены			
9	«д. Белогорье - п. Кирпичный»	4,040		30			К-700-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены			
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Обь</i>		1,547		Нет ледостава		Снегоход-1 ед	мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)					
10	«д. Белогорье - п. Луговской»	10,319		30			трактор-болотоход Т-170 - 1 ед., ДТ-75 - 1 ед.	Планировка проезжей части	15.12.2023	Знаки установлены			
	<i>в т.ч. л/переправы через: пр. Ендырская</i>		0,051		18/15/3.		Снегоход - 1 ед.; м/помпа "Субару" - 2 ед.; ДТ-75 - 1 ед.	Послойное намораживание льда					
11	«п. Луговской - с. Троица»	9,698		20			трактор-болотоход Т-170 - 1 ед., ДТ-75 - 1 ед.; ГАЗ-71-1 ед.	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены			
12	«с. Троица - с. Елизарово - п. Кедровый»	53,868		20			трактор-болотоход Т-170 - 1 ед., ДТ-75 - 1 ед., ГАЗ-71 - 1 ед.	Проминка болот, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены			
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Обь</i>		1,162		Нет ледостава		Снегоход-1 ед	мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)					
13	«п. Кедровый - п. Урманый»	30,453		20			ДТ-75 - 1 ед., ГАЗ-71 - 1 ед.	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены			
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Обь</i>		1,085		Нет ледостава		Снегоход-1 ед	мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)					
14	<i>РН-1007 - с. Зенково</i>	3,335		10			ГПА-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены			АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91
	<i>в т.ч. л/переправа через: пр. Неулва</i>		0,587		Польнья		Снегоход-1 ед	мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)					
15	<i>"Подъезд к д. Чембакчина"</i>	5,848		40			МТЗ-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены			
Всего Ханты-Мансийский район		404,879	7,180	23									
Кондинский район													
1	«пгт. Кондинский - с. Болчары»	133,143		40			К-701-1 ед, ГАЗ-71-1 ед	Планировка, проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467) 2-89-36	ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел. 8(3467)72-55-31	
	<i>в т.ч. л/переправа через: р. Конда</i>		0,200		7/7/0		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
2	«с. Болчары - с. Алтай - д. Кама»	99,000		20			ДЗ-98-1 ед	Планировка проезжей части, установка знаков 0-28, устранение колеиности	25.12.2023	Знаки установлены			
	<i>в т.ч. л/переправы через: р. Конда</i>		0,290		Польнья			мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)					
	<i>р. Конда (д. Кама)</i>		0,237		5/5/0		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				ООО "Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович 8(3467)7 2-50-65	
3	«пгт. Мортка - п. Нижняя Тавда»	41,410		20			ГАЗ-71-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467) 2-89-36	-	
4	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		20			Снегоход-2 ед	Проминка снегоходами	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (3467) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич тел. 8(3467)2-19-75	

5	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», "Подъезд к д.Сотник", "Подъезд к с.Ямки и д.Юмас" в т.ч по участкам	101,275										АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-
5.1	"пгт.Междуреченский - р.Кума", Подъезды к д.Сотник, с. Ямки, д. Юмас	50,275		30			ДЗ-98-1 ед;ГАЗ-71-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-	
	в т.ч л/переправы через: р. Конда(д.Ямки)		0,130		Наплавной мост								
	р. Конда(д. Юмас)		0,130		Польнья		мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)						
5.2	"р. Кума - пгт. Кондинский"	51,000		30			К-700-1 ед; буран-2 ед	Проминка, планировка проезжей части			АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич тел.8(34677)2-19-75	
	р. Конда(85 км)		0,130		10/5/5		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
6	«пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» по участкам:	111,936							25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36	ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48 ООО "Карымское строительство-коммунальное предприятие" Богордаев Андрей 89324301001	
6.1	"пгт Междуреченский - п.Луговой "	15,444		30			ДЗ-98-1 ед; снегоход-2 ед	Проминка проезжей, устранение колеиности					
6.2	"п.Луговой - р.Красный Яр"	34,656		30			ДЗ-98-1 ед; снегоход-2 ед	Проминка проезжей, устранение колеиности					
	в т.ч л/переправы через: р. Конда		0,180		12/9/3		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
6.3	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,836		30			МТЗ-82-1ед, Т-150-1ед	Планировка проезжей части, устранение колеиности					
	в т.ч. л/переправа через р.Юконда		0,026		5/5/0		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
Всего Кондинский район		510,724	1,323	27									
Октябрьский район													
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,098		15%			ГАЗ-71-1 ед;Б-10-1 ед;К-700-2 ед; Урал-1 ед;УАЗ-1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890	
	в т.ч л/переправа через: пр. Мулигорт		0,100		20/9/11		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы					
2	«б9 карьер - с. Пальяново»	9,680		15			Снегоход-2 ед	Проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены		-	
	в т.ч л/переправа через р. Ендырь		0,120		5/5/0		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	10	Польнья			мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890	
4	«Подъезд к с.Большой Атлым»	39,349		15			Т-170 с гусиной-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228	
	в т.ч л/переправы через: р. Большой Атлым		0,125		5/5/0			расчистка и проминка подходов, мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)					
	р. Малый Атлым		0,199		5/5/0			мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)			АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228	
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		15			Буран-2 ед	Проминка проезжей части снегоходами	25.12.2023	Знаки установлены		ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228	
6	«п.Большие Леуши - п. Карымкары»	7,640		50			Автогрейдер-1 ед	Планировка проезжей части, уборка поваленных деревьев	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228	
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		15			Буран-2 ед; мотопомпа-1 ед	Проминка проезжей части снегоходами, заливка ручьев	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	-	
	в т.ч л/переправа через: р. Кормужиханка		0,020		Перемерзла								
8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманый»	54,129		15			Б-10-1 ед; ГАЗ-71-1 ед	Планировка, проминка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228	
9	«п. Урманый - с.Каменное»	19,130		15			Б10-1 ед; К-700-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228	
	в т.ч л/переправа через: пр. Ендырская		0,146		5/5/0		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					

10	"п. Сергино - пгт. Андра"	16,852		15			Экскаватор-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-
	в т. ч. л/переправы через: пр. Алешкинская		0,537	20/15/5			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
	р. Обь		2,202	5/5/0				мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
11	"пгт. Приобье - с. Перегребное", в том числе "Подъезд к с. Перегребное"	63,448		15			Снегоболдотход-1 ед	Разбивка трассы	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
	в т. ч. л/переправы через: пр. Ехалосл		0,202	10/5/5			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы			АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
	пр. Ун-Хобыстосл		0,258	20/14/6			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
	пр. Пугорас		0,228	Перемерзла								
	пр. Пугорас		0,18	5/5/0			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
р. Обь		1,833	5/5/0				мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890			
Всего Октябрьский район		338,824	8,996	18								
Белоярский район												
1	«г.Белоярский - с.Полноват»	49,545		20			Буран-3 ед	Определения створа трассы, проминка трассы	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	ИП Юдин Артур Александрович 89088834513
	в т.ч л/переправа через: р. Лыхма		0,070	Польнья				мониторинг состояния переправы (наличие возможности проведения работ по заливке переправы)				
	Всего Белоярский район	49,545	0,070	20								
Березовский район												
1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	154,035		15			Снегоход-3 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч л/переправы через: р. Талья		0,043	5/5/0			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
	р. Валья		0,065	5/5/0			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
2	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,730		15			Снегоход-3 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч л/переправы через: р. Кемпаж		0,058	5/5/0			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	р. Лятин		0,126	5/5/0			Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
3	«пгт. Березово - п. Ванзetur - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзetur»	100,115		25			ГАЗ-71-2 ед, снегоход-3 ед;Т-170-1 ед	Проминка проезжей части,заливка ручья	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	в т.ч л/переправы через: р. Северная Сосьва		0,413	12/7/5			Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
	р. Северная Сосьва		0,33	10/6/4			Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
	пр. Чуанельская		0,24	5/5/0			Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
4	«д. Сартынья - п.Сосьва»	74,970		15			Снегоход-3 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023			
5	«п.Сосьва - д. Кимкясуй»	50,967		15			Снегоход-3 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023	Знаки установлены		НО КМНС "Сосьва"Полюянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч л/переправа через: р. Северная Сосьва		0,46	5/5/0			Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
6	«п.Сосьва - д. Ломбовож»	37,675		15			Снегоход-3 ед;мотопомпа-1 ед.	Проминка проезжей части снегоходами, намораживание ручьев, стариц.	25.12.2023	Знаки установлены		
7	«пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»	56,900		25			Бульдозер-2 ед, снегоход-3 ед	Планировка проезжей части,заливка ручья	25.12.2023	Знаки установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719
	в т.ч л/переправы через: р. Луговая Вогулка		0,155	14/9/5			Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
	р. Горная Вогулка		0,13	15/10/5			Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
8	«с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»	24,945		20			Снегоход-2 ед	Проминка проезжей части снегоходами	25.12.2023	Знаки установлены		

