

**Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
по состоянию на 06.11.2024 года**

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	В т. ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное (если неудовлетворительное указать км +))	Выход техники	Виды производимых работ	Дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик		
Нижневартовский район															
1	«с.Белорусский - с.Ларьяк»	49,565		7				Буран - 2ед. Хищник - 1ед.	перебазировка техники, проминка	25.12.2024		АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Иванов И.Г.	Индивидуальный предприниматель Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36		
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Сабун</i>		0,077	нет ледостава										
2	«с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк»	29,830		7					Перебазировка техники	25.12.2024				АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Мельников А.М. 8(3462)225190	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89224460986
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Вах</i>		0,115	нет ледостава										
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Пасол</i>		0,041	нет ледостава											
3	"г.Нижневартовск-д.Вампугол-с.Былино"	22,360		7				Бульдозер-1 ед	Уполаживание берегов на переправах	25.12.2024		ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60			
		<i>в т. ч. л/переправа ч/з р.Обь</i>		0,451	нет ледостава										
	<i>в т. ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей</i>		0,560	нет ледостава											
4	"с.Былино-п.Зайцева речка"	14,225		7					Перебазировка техники	25.12.2024					
Всего Нижневартовский район		115,980	1,244	7											
Сургутский район															
1	«с.Угут - д.Каюкова»	7,744		10					Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков.	25.12.2024		АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Мельников А.М. 8(3462)225190	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот.89224460986		
2	«с.Угут - д.Малююганский»	20,975		10					Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков.	25.12.2024					
3	«г.Сургут - п.Баньный»	4,000							Заготовка сигнальных вех, дорожных знаков.	25.12.2024		АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Мельников А.М. 8(3462)225190	ИП Гросс Андрей Александрович сот.89822110555		
		<i>в т.ч л/переправы через: р. Тромъеган</i>		0,450	10	нет ледостава									
4	«с.Сытомино - п.Горный»	34,442		10					Установка запрещающих знаков	25.12.2024	Установлены				
Всего Сургутский район		67,161	0,450	10											
Ханты-Мансийский район															
1	«г.Ханты-Мансийск - д. Нялина - п. Пырьях - с. Кышик», «Подъезд к п. Пырьях», «Подъезд к д. Нялина»	83,461		5				ГАЗ-71-1 ед;экскаватор-1 ед;К-700-2 ед	Перебазировка техники и людей к д. Нялина, проминка автозимника уполаживание берегов на ледовой переправе(р.Обь). Установка шлагбаумов.	25.12.2024	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-		
		<i>в т.ч л/переправы через: р. Обь</i>		1,000	нет ледостава										
		<i>пр. Северная</i>		0,073	нет ледостава										
		<i>пр. Неулева</i>		0,271	нет ледостава										
	<i>р. Полой</i>		0,095	нет ледостава											
2	«с.Тюли - п. Выкатной»	13,252		5					Подготовка техники, подготовка дорожных знаков	25.12.2024					

3	Л/переправа через: р. Конда	0,424	0,424	5	нет ледостава			Заготовка сигнальных вех	25.12.2024		АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
4	«п.Сибирский - с. Батово»	22,050		5				Подготовка техники, подготовка дорожных знаков	25.12.2024			
	в т.ч. л/переправа через: р. Иртыш		0,566		нет ледостава							
5	«с. Цингалы - п. Горноправдинск»	27,392						Подготовка оборудования, вагончиков, подготовка дорожных знаков	25.12.2024		АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	-
	в т.ч. л/переправа через: р. Иртыш		0,294	5	нет ледостава			Расконсервация и пробный запуск мотопомп				
6	«г.Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгудловка», «Подъезд к оз. Имитуй»	91,891						Подготовка техники, подготовка дорожных знаков	25.12.2024			-
	в т.ч. л/переправа через: пр. Байбалаковская		0,025	5	нет ледостава			Расконсервация и пробный запуск мотопомп				
7	«д. Янгудловка - с. Согом»	29,199		5				Подготовка техники, подготовка дорожных знаков	25.12.2024			
8	«13 км автомобильной дороги «г.Ханты-Мансийск - пгт. Талинка» - д.Белогорье»	19,649		10			трактор-болотоход Т-170 - 1ед., ДТ-75 - 1 ед., ГаЗ-71 - 1ед.	Проминка болот, трудных мест, планировка площадей	01.12.2024	Установлены		
9	«д.Белогорье - п.Кирпичный»	4,040		5				Подготовка техники, подготовка дорожных знаков	25.12.2024			
	в т.ч. л/переправа через: р. Обь		1,547		нет ледостава			Расконсервация и пробный запуск мотопомп				
10	«д.Белогорье - п. Луговской»	10,319		5				Подготовка техники, подготовка дорожных знаков	15.12.2024		АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич тел. 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
	в т.ч. л/переправы через: пр.Ендырская		0,051		нет ледостава			Расконсервация и пробный запуск мотопомп				
11	«п. Луговской - с.Троица»	9,698		5				Подготовка техники, подготовка дорожных знаков	25.12.2024			
12	«с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый», в том числе по участкам:	53,868		5				Подготовка техники, подготовка дорожных знаков	25.12.2024			
12,1	с.Троица - с. Елизарово	40,370										
12,2	с.Елизарово - п.Кедровый	13,498										
	в т.ч. л/переправа через:р. Обь		1,162		нет ледостава			Расконсервация и пробный запуск мотопомп				
12,3	«п.Кедровый - п. Урманый»	30,453		5				Подготовка техники, подготовка дорожных знаков				

	в т.ч. л/переправа через: р. Обь		1,085		нет ледостава				Расконсервация и пробный запуск мотопомп				
14	"Р№-1007 - с.Зенково"	3,335		5					Подготовка техники, подготовка дорожных знаков	25.12.2024		АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
	в т.ч. л/переправа через: пр. Неулева		0,587		нет ледостава								
15	"Подъезд к д. Чембакчина"	9,132		5					Подготовка техники, подготовка дорожных знаков	25.12.2024		АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич тел. 8 (3467) 32-73-91	
	в т.ч. л/переправа через: р. Иртыш		0,667		нет ледостава				Расконсервация и пробный запуск мотопомп				
Всего Ханты-Мансийский район		408,163	7,847	6									
Кондинский район													
1	«пгт. Кондинский - с. Болчары»	133,143		6				ДЗ-98-1 ед	Планировка проезжей части. Устройство временных мостов. Установка запрещающих дорожных знаков.	25.12.2024	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович тел. 8(3467)72-55-31
	в т.ч. л/переправа через: р. Конда		0,200		нет ледостава								
2	«с. Болчары - с. Алтай - д. Кама»	99,000		7				К-701 - 2 ед., Т-150 - 1 ед., ГАЗ - 71 - 2 ед., Урал 4320 - 2 ед., Амкодор 342В - 1 ед. Снегоходы - 4 шт., Мотопомпы - 4 шт.	Заготовка технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, сигнальные вежи). Планировка ликвидации колеиности.	25.12.2024		АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО "Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович 8(3467)72-50-65
	в т.ч. л/переправы через: р. Конда		0,290		нет ледостава								
	р. Конда (д. Кама)		0,237		нет ледостава								
3	«пгт. Мортка - п. Нижняя Тавда»	41,410		5					Подготовка техники, подготовка дорожных знаков	25.12.2024		АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-
4	«пгт. Кондинское - д. Никулкина»	23,960		5					Подготовка техники, подготовка дорожных знаков	25.12.2024		АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич тел.8(34677)2-19-75
5	«пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», "Подъезд к д. Сотник", "Подъезд к с. Ямки и д. Юмас" в т.ч. по участкам	96,676		7								АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-
5.1	"пгт. Междуреченский - р. Кума", Подъезды к д. Сотник, с. Ямки, д. Юмас	45,676							Подготовка помещений для постов регулирования	25.12.2024		АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	
	в т.ч. л/переправы через: р. Конда(д. Ямки)		0,130		нет ледостава				Установка наплавного моста				
	р. Конда(д. Юмас)		0,130		нет ледостава								
5.2	"р. Кума - пгт. Кондинский"	51,000						ДЗ-98-1 ед	Подготовка техники, подготовка дорожных знаков, планировка п/части.			АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич тел.8(34677)2-19-75
	р. Конда(85 км)		0,130		нет ледостава								

6	«пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» по участкам:	111,936		7					Подготовка техники, подготовка дорожных знаков	25.12.2024			
6.1	"пгт Междуреченский - п.Луговой "	15,444						Экскаватор-1 ед; ДЗ-98-1 ед	Заделка промоин,уположивание спуска к р.Ах				
6.2	"п.Луговой - р.Красный Яр"	34,656										АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич тел. 8 (34676) 2-89-36	ООО "Акцент" Бонин Андрей Николаевич 8(34677)4-11-48
	в т.ч. л/переправы через: р. Конда		0,180		нет ледостава								
6.3	р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым	61,836											
	в т.ч. л/переправа через р.Юконда		0,026		нет ледостава			Т-150-1 ед., 2.МТЗ - 1 ед., 3. JCB - погрузчик-1 ед	Заготовка технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, сигнальные вежи). Выравнивание колеиности.				
Всего Кондинский район		506,125	1,323	6									
Октябрьский район													
1	«д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное»	34,098		7.					Подготовка техники, подготовка дорожных знаков	25.12.2024		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
	в т.ч. л/переправа через:рр.Мулигорт		0,100		нет ледостава								
2	«69 карьер - с. Пальяново»	9,680		7					Подготовка техники, подготовка дорожных знаков	25.12.2024		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	-
	в т.ч. л/переправа через р. Ендырь		0,120		нет ледостава								
3	Л/переправа через р. Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	7	нет ледостава				Перебазировка техники	25.12.2024		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
4	«Подъезд к с.Большой Атылым»	39,349		7					Подготовка техники, подготовка дорожных знаков	25.12.2024		АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
	в т.ч. л/переправы через: р. Большой Атылым		0,125		нет ледостава								ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
	р. Малый Атылым		0,199		нет ледостава								
5	«с.Большой Камень - п.Большие Леуши»	69,338		7					Заготовка технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, сигнальные вежи)	25.12.2024		АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
6	«п.Большие Леуши - п. Карымкары»	7,640		10					Заготовка технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, сигнальные вежи)	25.12.2024		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	
7	«п.Октябрьское - с.Большой Камень»	22,360		7					Заготовка технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, сигнальные вежи)	25.12.2024		АО ГК "Северавтодор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	-
	в т.ч. л/переправа через: р. Кормужиханка		0,020		нет ледостава								

8	«п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманый»	54,129		10			Экскаватор-1 ед.	Планировка п/части, заделка промоин	25.12.2024		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
9	«п. Урманый - с.Каменное»	19,130		7				Подготовка техники, подготовка дорожных знаков	25.12.2024		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
	в т.ч. л/переправа через: пр. Ендырская		0,146		нет ледостава							
10	"п. Сергино - пгт. Андра"	16,852		7			К-703-1 ед;самосвал-1 ед	Разравнивание п/ч,заделка промоин	25.12.2024		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемсин Евгений Николаевич 89195349890
	в т.ч. л/переправы через: пр. Аleshинская		0,537		нет ледостава							
	р. Обь		2,202		нет ледостава			Перебазировка техники				
11	"пгт. Приобье - с. Перегребное", в том числе "Подъезд к с. Перегребное"	63,448		7				Подготовка техники, подготовка дорожных знаков	25.12.2024		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемсин Евгений Николаевич 89195349890
	в т.ч. л/переправы через: пр. Ехалпосл		0,202		нет ледостава							
	пр. Ун-Хобытосл		0,258		нет ледостава							
	пр. Пугорас		0,228		нет ледостава							
	пр. Пугорас		0,18		нет ледостава							
	р. Обь		1,833		нет ледостава			Перебазировка техники				
Всего Октябрьский район		338,824	8,996	8								
Белоярский район												
1	«г.Белоярский - с.Полноват»	49,545		10			Автогрейдер-1 ед	Планировка п/части, установка запрещающих дорожных знаков	25.12.2024	Установлены	АО ГК Северавтодор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	ИП Юдин Артур Александрович 89088834513
	в т.ч. л/переправа через: р. Лыхма		0,070		10/10/0							
	Всего Белоярский район	49,545	0,070	10								
Березовский район												
1	«Газовая трасса - с. Саранпауль»	154,035		7				Подготовка техники, подготовка дорожных знаков	25.12.2024		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосья"Полюанов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч. л/переправы через: р. Талья		0,043		нет ледостава							
	р. Валья		0,065		нет ледостава							
2	«д. Ломбовож - с. Саранпауль»	40,730		7				Подготовка техники, подготовка дорожных знаков	25.12.2024		АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосья"Полюанов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч. л/переправы через: р. Кемпаж		0,058		нет ледостава							
	р. Ляпин		0,126									
	«пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур»	100,115		7				Подготовка техники, подготовка дорожных знаков				

3	в т.ч. л/переправы через: р. Северная Сосьва		0,413		нет ледостава				25.12.2024	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719	
	р. Северная Сосьва		0,33		нет ледостава							
	пр. Чуанельская		0,24		нет ледостава							
4	«д. Сартынья - п.Сосьва»	74,970		7				Подготовка техники, подготовка дорожных знаков	25.12.2024			
5	«п.Сосьва - д. Кимкясуй»	50,967						Подготовка техники, подготовка дорожных знаков	25.12.2024	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюнов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70	
	в т.ч. л/переправа через: р. Северная Сосьва		0,46	7	нет ледостава							
6	«п.Сосьва - д. Ломбовож»	37,675		7				Подготовка техники, подготовка дорожных знаков	25.12.2024	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454		
7	«пгт. Березово - с.Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем»	56,900		7				Подготовка техники, подготовка дорожных знаков	25.12.2024	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич тел. 89048842719	
	в т.ч. л/переправы через: р. Луговая Возлука		0,155		нет ледостава							
	р. Горная Возлука		0,13		нет ледостава							
8	«с.Теги-граница Ханты-Мансийского автономного округа- Югры»	24,945		7				Подготовка техники, подготовка дорожных знаков	25.12.2024			
9	«пгт. Игрим - д. Анеева»	21,980		7				Подготовка техники, подготовка дорожных знаков	45651	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюнов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70	
	в т.ч. л/переправа через: р. Северная Сосьва		0,295		нет ледостава							
10	«пгт. Игрим - д. Сартынья»	77,888						Подготовка техники, подготовка дорожных знаков	25.12.2024	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва"Полюнов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70	
11	«д. Хулимсунт - с. Няксимволь - д. Усть-Манья»	126,725		7			Снегоходы "Буран"-3 ед	Установка запрещающих дорожных знаков. Уполаживание съездов. Проминка подъездов к переправам.	25.12.2024	Установлены	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич тел. 8 (34672)97-454	ИП Щенёткин Сергей Викторович 89224170513
	в т.ч. л/п через: р.Северная Сосьва км 15+ 191		0,160		нет ледостава							
	р.Северная Сосьва км 83+062		0,190		нет ледостава							
	р.Северная Сосьва км 95+655		0,160		нет ледостава							
12	"пгт.Агириш-д.Хулимсунт"	149,358		10			К-700-1 ед, МТЛБ-1 ед, Егерь-1 ед, Га3-71-1 ед, Снегоход -1 ед	Планировка, проминка п/части	25.12.2024	АО ГК "Северавтодор" филиал №9 Яшников Владимир Анатольевич тел. 8 (34675)7-51-09	ИП Димов С.С.тел. 89048842888	
	в т.ч. л/переправы через: р. Лаусия		0,268		нет ледостава							
	р.Лаусия		0,339		нет ледостава							

