

**Информация о ходе работ по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ
межмуниципального значения Ханты - Мансийского автономного округа - Югры
по состоянию на 21.12.2024 года**

№№ п/п	Наименование автозимника	Зимние дороги (км)	в т.ч. ледовые переправы (км)	Готовность а / зимников (%)	Толщина льда на дату отчета (общая/ естественная/ намороженная), (см)	Грузоподъемность переправ (тн)	Состояние (удовлетворительное/не удовлетворительное) (если неудовлетворительное указать км +)	Выход техники	Виды производимых работ	Дата ввода в эксплуатацию	Установка запрещающих дор. знаков/Введенные ограничения	Подрядчик	Субподрядчик	
Нижневартовский район														
1	"п.Белорусский - с.Ларьяк"	49,565		100			Удовлетворительное	МТЛБ-1ед;Т-170-2ед;Ротарк-1ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 19.12.2024		АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Иванов Игорь Григорьевич 8(3466)291190	ИП Комиссаров Геннадий Юрьевич сот: 8-982-522-34-36	
		в т.ч. л/переправа ч/з р.Сабун		0,077		65/35/30	10		Мотопомпа-1 ед		Заливка ледовой переправы			
2	"с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк"	29,830		100			Удовлетворительное	ГАЗ-71-1ед;К-700-1ед;Т170-1ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 19.12.2024		АО ГК "Северавтодор" филиал №1 Иванов Игорь Григорьевич 8(3466)291190		
		в т.ч. л/переправа ч/з р.Вах		0,115		65/35/30	10		Мотопомпа-1 ед		Заливка ледовой переправы			
		в т.ч. л/переправа ч/з р.Пасол		0,041		55/30/25	10		Мотопомпа-1 ед		Заливка ледовой переправы			
3	"г.Нижневартовск - д.Вампугол - с.Былино"	22,360		65	0			ДЗ-98-1 ед; самосвал-1 ед	Расчистка проезжей части, подсыпка грунтом автозимника	23.12.2024	Установлены запрещающие дорожные знаки		ООО "ЕТК" Шаймуратов Руслан Расимович 8(3466) 29-00-60	
		в т.ч. л/переправа ч/з р.Обь		0,451		30/20/10	0,00		Мотопомпа-1 ед;снегоход-1 ед					Заливка ледовой переправы, срезка торосов
		в т.ч. л/переправа ч/з пр.Чехломей		0,560		30/20/10	0,00		Мотопомпа-1 ед;снегоход-1 ед					Заливка ледовой переправы, срезка торосов
4	"с.Былино - п.Зайцева речка"	14,225		100			Удовлетворительное	ДЗ-98-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 10.12.2024				
5	"д.Соснина - гр.Томской области"	4,000		100			Удовлетворительное	К-700-1 ед;МТЗ-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 09.12.2024				
Всего Нижневартовский район		119,980	1,244	93										
Сургутский район														
1	"с.Угут - д.Каюкова"	7,744		90				ГАЗ - 71 - 2 ед; МТЛБ - 1 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2024	Установлены запрещающие дорожные знаки	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Мельников А.М. 8(3462)225190	ИП Сивов Владимир Яковлевич сот. 89224460986	
2	"с.Угут - д.Малоюганский"	20,975		70				ГАЗ - 71 - 2 ед; МТЛБ - 1 ед;МТЗ-1 ед	Проминка проезжей части	25.12.2024	Установлены запрещающие дорожные знаки	АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Мельников А.М. 8(3462)225190	ИП Гросс Андрей Александрович сот. 89822110555	
3	"г.Сургут - п.Банний"	4,000		100			Удовлетворительное	МТЗ - 1 ед;ДТ - 75 - 1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 20.12.2024		АО ГК "Северавтодор" филиал №3 Мельников А.М. 8(3462)225190		
		в т.ч. л/переправы через: р.Тромьган		0,450		40/18/22	10		Мотопомпа - 2 ед		Послойное намораживание			
4	"с.Сытомино - п.Горный"	34,442		70				Белорус - 1 ед;ГАЗ - 71 - 1 ед;ДЗ-98-1 ед;снегоход-2 ед	Проминка, планировка проезжей части	25.12.2024	Установлены запрещающие дорожные знаки			
Всего Сургутский район		67,161	0,450	83										
Ханты - Мансийский район														
1	"г.Ханты - Мансийск - д.Нялина - п.Пырьях - с.Кышик", "Подъезд к п.Пырьях", "Подъезд к д.Нялина"	83,461		85				ГАЗ-71-1 ед;К-700-2 ед	Проминка, планировка автозимника, уборка поваленных деревьев	25.12.2024	Установлены запрещающие дорожные знаки	АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8 (3467) 388-111		
		в т.ч. л/переправы через: р.Обь		1,000		26/18/8	0,00		Мотопомпа-2 ед					Послойное намораживание
		пр.Северная		0,073		41/31/10	0,00		Мотопомпа-1 ед					Послойное намораживание
		пр.Неулева		0,271		43/31/12	0,00		Мотопомпа-3 ед					Послойное намораживание
		р.Полой		0,095		43/33/10	0,00		Мотопомпа-1 ед					Послойное намораживание

2	"с.Тюли - п.Выкатной"	13,252		100			Удовлетворительное	К-700-1ед;ДТ-75-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 10.12.2024				
3	Ледовая переправа через: р.Конда	0,424	0,424	100	44/30/14	10	Удовлетворительное	Снегоход -1ед.; м/помпа "Субару" - 2 ед; ДТ-75-1ед.;	Послойное намораживание	Введен в эксплуатацию с 21.12.2024			АО ГК "Северавтодор" филиал №5 Кравец Игорь Николаевич 8 (3467) 388-111	ООО "Луговской ЛПК" Киреев Андрей Георгиевич 8 (3467) 32-85-31, сот. 89028141846
4	"п.Сибирский - с.Батово"	22,050		90				ГТТ-1ед, ДТ-75-1ед	Планирование проезжей части	25.12.2024	Установлены запрещающие дорожные знаки			
	в т.ч л/переправа через: р.Пртыи		0,566		5/5/0 (польня)	0,00		Снегоход-2 ед	Армирование					
5	"с.Цингалы - п.Горноправдинск"	27,392		90				Снегоход-1ед,МТЗ-1 ед ДТ-75-1ед	Работа комиссии	25.12.2024	Установлены запрещающие дорожные знаки			
	в т.ч л/переправа через: р.Пртыи		0,294		22/17/5	0,00		Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание					
6	"г.Ханты - Мансийск - с.Имитуй - д.Янгуловка", "Подъезд к оз. Имитуй"	91,891		100			Удовлетворительное	Газ-3 ед.,МТЛБ-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 20.12.2024				
	в т.ч л/переправа через: пр.Байбалаковская		0,025		47/33/14	10		Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание					
7	"д.Янгуловка - с.Согом"	29,199		100			Удовлетворительное	ГАЗ-71-1ед.,ДТ-1ед;болотоход-2 ед;Т-40-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 20.12.2024				
8	"13 км автомобильной дороги "г.Ханты - Мансийск - пгт. Талинка" - д.Белогорье"	19,649		100			Удовлетворительное	К-700-2ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 01.12.2024				
9	"д.Белогорье - п.Кирпичный"	4,040		85				ДТ-75 -1 ед ГТТ - 1 ед	Планировка площадей, установка дорожных знаков	24.12.2024	Установлены запрещающие дорожные знаки			
	в т.ч л/переправа через: р.Обь		1,547		20/13/7	0,00		Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание					
10	"д.Белогорье - п.Луговской"	10,319		100			Удовлетворительное	К-700-1ед;ДТ-75-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 14.12.2024				
	в т.ч л/переправы через: пр.Ендырская		0,051		50/36/14	5		Мотопомпа-2 ед;ДТ-75-1 ед	Послойное намораживание					
11	"п.Луговской - с.Троица"	9,698		100			Удовлетворительное	К-700-1ед;ДТ-75-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 14.12.2024				
12	"с.Троица - с.Елизарово - п.Кедровый", в том числе по участкам:	53,868		85				трактор-болотоход Т-170 - 1ед., ДТ-75 - 1 ед, ГАЗ-71-1ед	Планировка площадей, установка дорожных знаков	24.12.2024	Установлены запрещающие дорожные знаки			
12,1	с.Троица - с.Елизарово	40,370												
12,2	с.Елизарово - п.Кедровый	13,498												
	в т.ч л/переправа через:р.Обь		1,162		29/22/7	0,00		Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание					
13	"п.Кедровый - п.Урманый"	30,453		85				трактор-болотоход Т-170 - 1ед., ДТ-75 - 1 ед, ГАЗ-71-1ед	Планировка площадей, установка дорожных знаков	24.12.2024	Установлены запрещающие дорожные знаки			
	в т.ч л/переправа через: р.Обь		1,085		29/22/7	0,00	Удовлетворительное	Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание					
14	"Р№ - 1007 - с.Зенково"	3,335		100			Удовлетворительное	ГПА-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 21.12.2024	Установлены запрещающие дорожные знаки			
	в т.ч л/переправа через: пр.Неулева		0,587		37/27/10	5		Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание					
15	"Подъезд к д.Чембакчина"	9,132		80				МТЗ-1 ед	Работа комиссии	25.12.2024	Установлены запрещающие			

	в т.ч./переправа через: р.Иртыш		0,667		5/5/0 (польня)	0,00		Экскаватор-1 ед;снегоход-1 ед	Уполаживание берегов, армирование		дорожные знаки				
	Всего Ханты - Мансийский район	408,163	7,847	93											
Кондинский район															
1	"пгт. Кондинский - с.Болчары"	133,143						Удовлетворительное	К-701 - 2 ед., ГАЗ - 71 -3ед., Снегоходы -3ед., ГТТ-1 ед.,МТЛБУ-1ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 20.12.2024		АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО "Зимняя дорога" Завьялов Павел Александрович 8(3467)72-55-31	
		в т.ч./переправа через: р.Конда		0,200		56/16/40	10		Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание					
2	"с.Болчары - с.Алтай - д.Кама"	99,000						Удовлетворительное	К-701 - 2 ед., Т-150 - 1 ед., ГАЗ - 71 -2 ед., Урал 4320 - 2 ед., Амкодор 342В - 1 ед., Снегоходы - 4 шт., Мотопомпы - 4 шт.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 20.12.2024		АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ООО "Теплотехсервис" Батраков Евгений Викторович 8(3467)72-50-65	
		в т.ч./переправы через: р.Конда		0,290		50/15/35	5		Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание					
		р.Конда (д.Кама)		0,237		55/15/40	5		Мотопомпа-2 ед	Послойное намораживание					
3	"пгт. Мортка - п.Нижняя Тавда"	41,410						95	ДЗ-98-1ед;К-708-1ед;МТЗ-1ед;снегоход-1ед;МТЛБУ-1ед	Проминка, планировка п/части	24.12.2024	Установлены запрещающие дорожные знаки	АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-	
4	"пгт. Кондинское - д.Никулкина"	23,960						100	К-701 - 3ед., ДЗ-98-1ед.,Урал 4320 - 1ед.	Содержание	Введен в эксплуатацию с 20.12.2024		АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич 8(3467)2-19-75	
5	"пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский", в т.ч по участкам	96,676						100			Введен в эксплуатацию с 20.12.2024		АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	-	
5.1.	"пгт.Междуреченский - р.Кума"	45,676						Удовлетворительное	ДЗ-98-1 ед;К-700-1ед;МТЗ-1 ед.	Содержание					
		в т.ч./переправы через: р.Конда(д.Ямки)		0,130		Наплавной мост	30			Эксплуатация наплавного моста					
	р.Конда(д.Юмас)		0,130		56/25/31	10		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы						
5.2.	"р.Кума - пгт. Кондинский"	51,000						Удовлетворительное	К-701 - 3ед., ДЗ-98-1ед..	Содержание	Введен в эксплуатацию с 20.12.2024		АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36	ЗАО "Кондавиа" Камнев Владимир Николаевич 8(3467)2-19-75	
		р.Конда(85 км)		0,130		40/24/16	0,00		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы					
6	"пгт. Междуреченский - с.Карым - д.Шугур", "Подъезд к с.Карым" по участкам:	111,936									Введен в эксплуатацию с 14.12.2024		АО ГК "Северавтодор" филиал № 6 Васин Александр Евгеньевич 8 (34676) 2-89-36		
6.1.	"пгт Междуреченский - п.Луговой "	15,444						100	Удовлетворительное	ДЗ-98-2 ед;					Содержание
6.2.	"п.Луговой - р.Красный Яр"	34,656						80		ГАЗ-71-2 ед; ДЗ-98-2 ед;МТЗ-2 ед;погрузчик-2 ед;снегоход-2 ед					Заделка промоин, планировка п/части.
		в т.ч./переправы через: р.Конда		0,180		65/25/40	0,00		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы					
	р.Красный Яр - д.Шугур.Подъезд к д.Карым	61,836						80		Т-150-1 ед., МТЗ - 1 ед., ЖВ - погрузчик-1 ед	Проминка, планировка п/части			ООО "Карымское строительно-коммунальное	

6.3.	в т.ч. л/переправа через р.Оюнда		0,026		47/10/37	0,00		Мотопомпа-1 ед, снегоход-2 ед	Заливка переправы	25.12.2024			предприятие" Богордаев Андрей 89324301001
	Всего Кондинский район	506,125	1,323	94									
Октябрьский район													
1	"д.Нарыкары - д.Мулигорт - с.Перегребное"	34,098		80				ГАЗ-71, ДТ-75, К-703 - 3 ед., Урал-1 ед	Расширение проезжей части клином. Устройство полос снегозадержания, ликвидация поваленных деревьев, проливка ручьев	24.12.2024	Установлены запрещающие дорожные знаки	АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
	в т.ч л/переправа через: пр.Мулигорт	0,100		50/17/33	0,00		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
2	"69 карьер - с.Пальяново"	9,680		90				МТЗ-1 ед, погрузчик-1 ед, К-700-1 ед	Расчистка проезжей части, устранение колеиности, разравнивание проезжей части прицепными шарошками. Установка дорожных знаков, плакатов	25.12.2024	Установлены запрещающие дорожные знаки	АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич 8 (34672)97-454	-
	в т.ч л/переправа через р.Ендырь	0,120		60/20/40	0,00		Мотопомпа-2 ед;МТЛБ-1 ед;МТЗ-1 ед	Намораживание льда. Перевозка вагонов (постов охраны)					
3	Л/переправа через р.Обь в районе с.Шеркалы	2,800	2,800	50	30/10/20	0,00		Снегоход-2 ед; мотопомпа-4 ед;МТЗ-2 ед	Намораживание льда.	25.12.2024	Установлены запрещающие дорожные знаки	АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890
4	"Подъезд к с.Большой Атлым"	39,349		80				ГАЗ -71-1 ед, Б 10-1 ед;К-700-1 ед	Проминка, планировка п/части	25.12.2024	Установлены запрещающие дорожные знаки	АО ГК "Северавтотор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
	в т.ч л/переправы через: р.Большой Атлым	0,125		68/30/28	0,00		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
	р.Малый Атлым	0,199		70/31/39	0,00		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
5	"с.Большой Камень - п.Большие Леуши"	69,338		75				ГАЗ -71-1 ед, Б 10-1 ед;К-700-1 ед	Проминка, планировка п/части	25.12.2024	Установлены запрещающие дорожные знаки	АО ГК "Северавтотор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
6	"п.Большие Леуши - п.Карымкары"	7,640		100			Удовлетворительное	ДЗ-98-1 ед	Содержание	Введен в эксплуатацию с 06.12.2024		АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
7	"п.Октябрьское - с.Большой Камень"	22,360		75				Снегоход-2 ед;К-700-1 ед;МТЗ-1 ед	Проминка проезжей части, лежневание ручьев, обловка переправы	25.12.2024	Установлены запрещающие дорожные знаки	АО ГК "Северавтотор" филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)21410	-
	в т.ч л/переправа через: р.Кормужиханка	0,020		50/32/18	0,00		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы					
8	"п.Карымкары - п.Горнореченск - п.Урманный"	54,129		80				К-700-1 ед	Планировка проезжей части	25.12.2024	Установлены запрещающие дорожные знаки	АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
9	"п.Урманный - с.Каменное"	19,130		90				Б10-1 ед, К-700-1 ед	Планировка проезжей части гусяной, устройство полос снегозадержания	24.12.2024	Установлены запрещающие дорожные знаки	АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич 8 (34672)97-454	ИП Довжинский Роман Ильич 89048848228
	в т.ч л/переправа через: пр.Ендырская	0,146		70/35/35	0,00		Мотопомпа-2 ед;снегоход-2 ед	Заливка переправы, устройство заградительных сооружений					
10	"п.Сергино - пгт. Андра"	16,852		70				МТЛБ-1 ед, К-700-2 ед;Самосвалл-1 ед	Разравнивание проезжей части гусяночной волокушей, уширение проезжей части. Установка дорожных знаков	25.12.2024	Установлены запрещающие	АО ГК "Северавтотор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич 8 (34672)97-454	-
	в т.ч. л/переправы через: пр.Алексинская	0,537		48/20/28	0,00		Мотопомпа-2 ед;МТЗ-1 ед	Намораживание льда					

	р.Обь	2,202		30/10/20 (польня)	0,00		Снегоход-2 ед; мотопомпа-4 ед;МТЗ-2 ед;ГАЗ-71-1 ед	Намораживание льда, уборка торосов, уполаживание берега. В створе переправы майна		дорожные знаки	АО ГК "Северавтордор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890	
11	"пгт. Приобье - с.Перегребное", в том числе "Подъезд к с.Перегребное"	63,448		70			К-703 - 2ед;МТЛБ-2 ед;снегоход-2 ед	Разравнивание и уширение проезжей части. Установка дорожных знаков	25.12.2024	Установлены запрещающие дорожные знаки	АО ГК "Северавтордор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич 8 (34672)97-454		
	в т.ч.л/переправы через: пр.Ехалосл	0,202		40/20/20	0,00		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы			АО ГК "Северавтордор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич 8 (34672)97-454		
	пр.Ун - Хобыстосл	0,258		50/20/30	0,00		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
	пр.Пугорас	0,228		28/27/1	0,00		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
	пр.Пугорас	0,18		27/27/0	0,00		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы					
	р.Обь	1,833		30/10/20	0,00		Снегоход-2 ед; мотопомпа-4 ед;МТЗ-2 ед	Намораживание льда, пробивка колодцев.			АО ГК "Северавтордор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич 8 (34672)97-454	ООО "НАНТТЕКС" Черемисин Евгений Николаевич 89195349890	
Всего Октябрьский район		338,824	8,950	80									
Белоярский район													
1	"г.Белоярский - с.Полноват"	49,545		80			Автогрейдер-1 ед; МТЗ-1 ед;ДТ-75-1 ед;ГАЗ-71-2 ед; ГАЗель-1 ед	Проминка, планировка п/части.Установка дорожных знаков.	24.12.2024	Установлены запрещающие дорожные знаки	АО ГК Северавтордор филиал №10 Кожухов Сергей Алексеевич 8(34670)2-14-10	ИП Юдина О.В. 89088834513	
		в т.ч.л/переправа через: р.Лыхма	0,070		55/30/25	0,00		Мотопомпа-1 ед					Заливка переправы
Всего Белоярский район		49,545	0,070	80									
Березовский район													
1	"Газовая трасса - с.Саранпауль"	154,035		60			ГТТ-5 ед	Проминка проезжей части	25.12.2024	Установлены запрещающие дорожные знаки	АО ГК "Северавтордор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70	
		в т.ч.л/переправы через: р.Талья	0,043		65/35/30	0,00		Мотопомпа-1 ед					Заливка переправы
		р.Валья	0,065		65/35/30	0,00		Мотопомпа-1 ед					Заливка переправы
2	"д.Ломбовож - с.Саранпауль"	40,730		70			ГТТ-2 ед	Планировка проезжей части клином	24.12.2024	Установлены запрещающие дорожные знаки	АО ГК "Северавтордор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич 8 (34672)97-454	НО КМНС " Сосьва"Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70	
		в т.ч.л/переправы через: р.Кемпаж	0,058		65/35/30	0,00		Мотопомпа-3 ед					Заливка переправы
		р.Ляпин	0,126		65/35/30	0,00		Мотопомпа-3 ед					Заливка переправы
3	"пгт. Березово - п.Ванзетур - пгт. Игрим", "Подъезд к п.Ванзетур"	100,115		70			Снегоход+помпа 3ед, Т40-2ед, МТЛБУ-2ед, К703-3ед, Т170-1ед.	Установка дорожных знаков (частично 0-30км). Намораживание ручьев,речек,проминка, расчистка трассы прицепным грейдером,расширение трассы,устройство мостов	24.12.2024	Установлены запрещающие дорожные знаки	АО ГК "Северавтордор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич 89048842719	
		в т.ч.л/переправы через: р.Северная Сосьва	0,413		55/15/40	0,00		Мотопомпа-3 ед					Заливка переправы
		р.Северная Сосьва	0,33		55/15/40	0,00		Мотопомпа-3 ед					Заливка переправы
		пр.Чуанельская	0,24		50/15/35	0,00		Мотопомпа-1 ед					Заливка переправы
4	"д.Сартынья - п.Сосьва"	74,970		50			ГТТ-5 ед	Проминка п/части снегоходами, намораживание ручьев	24.12.2024	Установлены запрещающие дорожные знаки			
	"п.Сосьва - д.Кимкясуй"	50,967		50			ГТТ-5 ед	Проминка п/части снегоходами, намораживание ручьев					

5	в т.ч л/переправа через: р.Северная Сосьва		0,46		65/35/30	0,00		Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы	24.12.2024	Установлены запрещающие дорожные знаки	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
6	"п.Сосьва - д.Ломбовож"	37,675		50				ГТТ-5 ед	Проминка п/части снегоходами, намораживание ручьев	24.12.2024	Установлены запрещающие дорожные знаки		
7	"пгт. Березово - с.Теги - п.Устрем", "Подъезд к п.Устрем"	56,900		30				Снегоход-2 ед;ГАЗ-71-2 ед	Проминка п/части	25.12.2024	Установлены запрещающие дорожные знаки	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич 8 (34672)97-454	ООО "Лана" Байков Александр Дмитриевич 89048842719
	в т.ч л/переправы через: р.Луговая Возулка		0,155		65/20/45	0,00		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
	р.Горная Возулка		0,13		65/20/45	0,00		Мотопомпа-2 ед	Заливка переправы				
8	"с.Теги - граница Ханты - Мансийского автономного округа - Югры"	24,945		20				Снегоход-2 ед	Проминка п/части	25.12.2024	Установлены запрещающие дорожные знаки		
9	"пгт. Игрим - д.Анеева"	21,980		70				Трекол-1 ед; бульдозер-1 ед;ГАЗ-71-1 ед;МТЛБ-1 ед	Проминка,планировка п/части	24.12.2024	Установлены запрещающие дорожные знаки	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
	в т.ч л/переправа через: р.Северная Сосьва		0,295		65/35/30	0,00		Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
10	"пгт. Игрим - д.Сартынья"	77,888		50				Снегоход-4 ед, Трекол-1 ед;мотопомпа-1 ед;ГТТ-2 ед;бульдозер-1 ед	Проминка п/части, намораживание ручьев	24.12.2024	Установлены запрещающие дорожные знаки	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич 8 (34672)97-454	НО КМНС "Сосьва" Полуянов Александр Григорьевич 8(34674)3-21-70
11	"д.Хулимсунт - с.Няксимволь - д.Усть - Манья"	126,725		85				Снегоходы -3 ед, ГАЗ-71-2 ед;МТЛБ-2 ед;ГАЗель-1 ед	Проминка, планировка трассы. Разбор завалов, проморозка ручьев, установка знаков, устройство постов регулирования	25.12.2024	Установлены запрещающие дорожные знаки	АО ГК "Северавтодор" филиал №7 Соловьев Евгений Алексеевич 8 (34672)97-454	ИП Щепёткин Сергей Викторович 89224170513
	в т.ч л/п через: р.Северная Сосьва км 15+ 191		0,160		50/31/19	0,00		Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
	р.Северная Сосьва км 83+062		0,190		49/30/19	0,00		Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
	р.Северная Сосьва км 95+655		0,160		49/31/18	0,00		Мотопомпа-3 ед	Заливка переправы				
12	"пгт.Агириш - д.Хулимсунт"	149,358		85				К-700 - 1ед., МТЛБ - 2ед., Газ 66 "Егерь" - 1ед., Газ 71 - 2ед., Снегоход - 3ед.	Проминка проезжей части с км 70 до км 149	25.12.2024	Установлены запрещающие дорожные знаки	АО ГК "Северавтодор" филиал №9 Яшников Владимир Анатольевич 8 (34675)7-51-09	ИП Димов С.с. 89048842888
	в т.ч л/переправы через: р.Лаусия		0,268		Временный мост	0,00							
	р.Лаусия		0,339		Временный мост	0,00							
	р.Висим		0,269		40/20/20	0,00		Мотопомпа-1 ед	Заливка переправы				
13	"пгт.Игрим - п.Светлый"	57,739		70				МТЛБ-1 ед; ТГ-126.01 - 2ед.	Проминка,расчистка проезжей части	25.12.2024	Установлены запрещающие дорожные знаки		-
	в т.ч л/переправы через: р.Малая Сосьва		0,360		40/20/20	0,00		Мотопомпа-2 ед	Намораживание льда				

